



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA RUA GREGÓRIO
MUNICÍPIO: CRUZICK Nº 857 - ITAMARATI - PETRÓPOLIS
ENDEREÇO: PETRÓPOLIS/RJ RUA GREGÓRIO CRUZICK Nº 857 - ITAMARATI

DATA BASE: jun/22

BDI: padrão 25,92%
diferenciado
16,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	244.059,14	40,23%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				122.029,57	48.811,83	24.405,91	24.405,91	24.405,91	244.059,14
2	Canteiro de Obras	25.308,32	4,17%	88,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%
				22.271,32	759,25	759,25	759,25	759,25	25.308,32
3	Movimento de terra	15.853,69	2,61%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
				6.341,48	4.756,11	3.170,74	1.585,37		15.853,69
4	Transportes	20.773,16	3,42%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				4.154,63	6.231,95	6.231,95	2.077,32	2.077,32	20.773,16
5	Serviços complementares	9.379,00	1,55%	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
				3.751,60	1.406,85	1.406,85	1.406,85	1.406,85	9.379,00
6	Galeria Drenos e Conexos	6.871,86	1,13%		30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
					2.061,56	2.748,74	2.061,56		6.871,86
7	Injeções e Consolidações	1.156,63	0,19%	60,00%	40,00%				100,00%
				693,98	462,65				1.156,63
8	Bases e Pavimentos	18.662,42	3,08%					100,00%	100,00%
								18.662,42	18.662,42
10	Fundações	28.021,80	4,62%	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
				8.406,54	14.010,90	5.604,36			28.021,80
11	Estruturas	212.806,66	35,08%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%		100,00%
				42.561,33	85.122,66	63.842,00	21.280,67		212.806,66
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e Vidraças	23.708,75	3,91%				60,00%	40,00%	100,00%
							14.225,25	9.483,50	23.708,75
	Total	606.601,43	100,00%						
	BDI= %								
	Total Geral	606.601,43							

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	BDI= %	Total Previsto	REALIZADO	BDI= %	Total Realizado
	210.210,45		210.210,45	163.623,76		163.623,76
				108.169,80		108.169,80
				67.802,17		67.802,17
				56.795,25		56.795,25
				606.601,43		606.601,43
ACUMULADO	PREVISTO	BDI= %	Total Previsto	REALIZADO	BDI= %	Total Realizado
	210.210,45		210.210,45	373.834,21		373.834,21
				482.004,01		482.004,01
				549.806,18		549.806,18
				606.601,43		606.601,43