



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
Obra:	Estrada da Chácara
Local:	Rua da Chácara - Estrada da Saudade - Petrópolis/RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 134.681,44	13,50%	19,50%	19,50%	30,23%	49,73%	32,75%	82,48%	17,52%	100,00%
				R\$ 26.262,88	R\$ 26.262,88	R\$ 40.714,20	R\$ 66.977,08	R\$ 44.108,17	R\$ 111.085,25	R\$ 23.596,19	R\$ 134.681,44
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 37.149,82	3,72%	82,44%	82,44%	2,05%	84,49%	14,44%	98,93%	1,07%	100,00%
				R\$ 30.627,39	R\$ 30.627,39	R\$ 759,84	R\$ 31.387,23	R\$ 5.366,11	R\$ 36.753,34	R\$ 396,48	R\$ 37.149,82
4	TRANSPORTES	R\$ 92.298,00	9,25%	0,35%	0,35%	1,00%	1,35%	48,85%	50,20%	49,80%	100,00%
				R\$ 323,04	R\$ 323,04	R\$ 922,98	R\$ 1.246,02	R\$ 45.087,57	R\$ 46.333,60	R\$ 45.964,40	R\$ 92.298,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.049,22	0,31%	39,00%	39,00%	24,00%	63,00%	37,00%	100,00%		100,00%
				R\$ 1.189,20	R\$ 1.189,20	R\$ 731,81	R\$ 1.921,01	R\$ 1.128,21	R\$ 3.049,22	R\$ -	R\$ 3.049,22
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 43,73	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,73	R\$ 43,73
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ 18.252,88	1,83%	25,00%	25,00%	35,00%	60,00%	35,00%	95,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 4.563,22	R\$ 4.563,22	R\$ 6.388,51	R\$ 10.951,73	R\$ 6.388,51	R\$ 17.340,24	R\$ 912,64	R\$ 18.252,88
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 484.302,00	48,53%	8,62%	8,62%	37,14%	45,76%	38,02%	83,78%	16,22%	100,00%
				R\$ 41.755,00	R\$ 41.755,00	R\$ 179.857,00	R\$ 221.612,00	R\$ 184.126,00	R\$ 405.738,00	R\$ 78.564,00	R\$ 484.302,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 17.444,00	1,75%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.444,00	R\$ 17.444,00
10	FUNDAÇÕES	R\$ 24.171,61	2,42%	35,00%	35,00%	65,00%	100,00%		100,00%		100,00%
				R\$ 8.460,06	R\$ 8.460,06	R\$ 15.711,55	R\$ 24.171,61	R\$ -	R\$ 24.171,61	R\$ -	R\$ 24.171,61
11	ESTRUTURAS	R\$ 93.490,82	9,37%	29,70%	29,70%	19,50%	49,20%	29,10%	78,30%	21,70%	100,00%
				R\$ 27.766,77	R\$ 27.766,77	R\$ 18.230,71	R\$ 45.997,48	R\$ 27.205,83	R\$ 73.203,31	R\$ 20.287,51	R\$ 93.490,82
15	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	R\$ 5.208,80	0,52%		0,00%		0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.167,04	R\$ 4.167,04	R\$ 1.041,76	R\$ 5.208,80
17	PINTURA	R\$ 383,10	0,04%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,10	R\$ 383,10
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 24.600,40	2,46%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.300,20	R\$ 12.300,20	R\$ 12.300,20	R\$ 24.600,40	R\$ -	R\$ 24.600,40
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 62.924,34	6,31%	15,00%	15,00%	40,00%	55,00%	40,00%	95,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 9.438,65	R\$ 9.438,65	R\$ 25.169,74	R\$ 34.608,39	R\$ 25.169,74	R\$ 59.778,12	R\$ 3.146,22	R\$ 62.924,34
TOTAL EM PERCENTUAL		-	100,00%	15,07%	15,07%	30,14%	45,21%	35,58%	80,78%	19,22%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$998.000,16		R\$ 150.386,22	R\$ 150.386,22	R\$ 300.786,53	R\$ 451.172,75	R\$ 355.047,38	R\$ 806.220,13	R\$ 191.780,03	R\$ 998.000,16