

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM
NA RUA ALICE HERVÊ, BINGEN, PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP 02/23

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA DUARTE DA SILVEIRA

BDI: 20,73%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	121.985,75	6,90%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				60.992,88	12.198,58	12.198,58	12.198,58	12.198,58	12.198,58	121.985,75
2	CANTEIRO DE OBRAS	20.011,55	1,13%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				4.002,31	4.002,31	4.002,31	3.001,73	3.001,73	2.001,16	20.011,55
3	MOVIMENTO DE TERRA	97.929,23	5,54%	40,00%	30,00%	20,00%	8,00%	2,00%		100,00%
				39.171,69	29.378,77	19.585,85	7.834,34	1.958,58		97.929,23
4	TRANSPORTES	254.424,13	14,38%	40,00%	30,00%	20,00%	8,00%	2,00%		100,00%
				101.769,65	76.327,24	50.884,83	20.353,93	5.088,48		254.424,13
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.397,53	3,75%	60,00%	30,00%				10,00%	100,00%
				39.838,52	19.919,26				6.639,75	66.397,53
6	GALERIA DRENOS E CONEXOS	137.965,46	7,80%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
				27.593,09	27.593,09	27.593,09	27.593,09	27.593,09		137.965,46
8	BASES E PAVIMENTOS	93.111,99	5,26%	50,00%	50,00%					100,00%
				46.556,00	46.556,00					93.111,99
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	2.104,14	0,12%			100,00%				100,00%
						2.104,14				2.104,14
11	ESTRUTURAS	975.102,00	55,12%		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
					97.510,20	292.530,60	292.530,60	195.020,40	97.510,20	975.102,00
12	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3.412,80	0,19%		50,00%	50,00%				100,00%
					1.706,40	1.706,40				3.412,80
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	1.880,00	0,11%						100,00%	100,00%
									1.880,00	1.880,00

Total 1.774.324,58 100,00%
BDI = 20,73 367.817,48
Total Geral 2.142.142,07

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	319.924,13	315.191,84	410.605,79	363.512,27	244.860,87	120.229,68	1.774.324,58
	BDI = 20,73	66.320,27	65.339,26	85.118,58	75.356,09	50.759,65	24.923,61	367.817,48
	Total Previsto	386.244,40	380.531,10	495.724,37	438.868,36	295.620,52	145.153,29	2.142.142,07
	REALIZADO							
	BDI = 20,73							
	Total Realizado							
ACUMULADO	PREVISTO	319.924,13	635.115,97	1.045.721,76	1.409.234,03	1.654.094,90	1.774.324,58	
	BDI = 20,73	66.320,27	131.659,53	216.778,11	292.134,20	342.893,85	367.817,46	
	Total Previsto	386.244,40	766.775,50	1.262.499,87	1.701.368,23	1.996.988,75	2.142.142,07	
	REALIZADO							
	BDI = 20,73							
	Total Realizado							