

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Proposta:

Local: RUA 24 DE MAIO, PETRÓPOLIS/RJ

Projeto: CONTENÇÃO, DRENAGEM E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE FERNANDES

i0 03/2023

DESONERADO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 236.770,37	22,39%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 71.031,11	R\$ 71.031,11	R\$ 23.677,04	R\$ 23.677,04	R\$ 23.677,04	R\$ 23.677,04
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 45.746,72	4,33%	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 34.310,04	R\$ 2.287,34	R\$ 2.287,34	R\$ 2.287,34	R\$ 2.287,34	R\$ 2.287,34
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.916,29	1,32%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ 3.479,07	R\$ 3.479,07	R\$ 3.479,07	R\$ 3.479,07		
4	TRANSPORTES	R\$ 15.245,77	1,44%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 3.049,15	R\$ 3.049,15	R\$ 2.286,87	R\$ 2.286,87	R\$ 2.286,87	R\$ 2.286,87
5	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 93.431,25	8,84%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 18.686,25	R\$ 18.686,25	R\$ 14.014,69	R\$ 14.014,69	R\$ 14.014,69	R\$ 14.014,69
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 11.984,25	1,13%	5,00%	30,00%	50,00%	15,00%		
				R\$ 599,21	R\$ 3.595,28	R\$ 5.992,13	R\$ 1.797,64		
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ 5.667,20	0,54%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		
				R\$ 566,72	R\$ 2.266,88	R\$ 2.266,88	R\$ 566,72		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 123.393,75	11,67%	5,00%				70,00%	25,00%
				R\$ 6.169,69				R\$ 86.375,63	R\$ 30.848,44
10	FUNDAÇÕES	R\$ 16.183,65	1,53%		100,00%				
					R\$ 16.183,65				
11	ESTRUTURAS	R\$ 256.220,48	24,23%	15,00%	25,00%	40,00%	20,00%		
				38.433,07	64.055,12	R\$ 102.488,19	R\$ 51.244,10		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 3.294,60	0,31%			30,00%	70,00%		
						R\$ 988,38	R\$ 2.306,22		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 5.284,96	0,50%				30,00%	70,00%	
							R\$ 1.585,49	R\$ 3.699,47	
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 12.675,11	1,20%				80,00%	20,00%	
							R\$ 10.140,09	R\$ 2.535,02	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 10.914,23	1,03%			50,00%	40,00%	10,00%	
						5.457,12	R\$ 4.365,69	R\$ 1.091,42	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO	R\$ 63.379,40	5,99%			30,00%	70,00%		
						R\$ 19.013,82	R\$ 44.365,58		
17	PINTURA	R\$ 94.447,33	8,93%				20,00%	60,00%	20,00%
							R\$ 18.889,47	R\$ 56.668,40	R\$ 18.889,47
18	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS	R\$ 19.345,10	1,83%						100,00%
									R\$ 19.345,10
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.899,84	0,46%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ 1.224,96	R\$ 1.224,96	R\$ 1.224,96	R\$ 1.224,96		
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 24.608,50	2,33%			50,00%	50,00%		
						R\$ 12.304,25	R\$ 12.304,25		

SubTotal	R\$ 1.057.408,80	100,00%
BDI = 29,89%	R\$ 316.059,49	
Total	R\$ 1.373.468,29	

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL		16,79%	17,58%	18,49%	18,40%	18,22%	10,53%
PREVISTO	R\$ 177.549,28	R\$ 185.858,81	R\$ 195.480,72	R\$ 194.535,20	R\$ 192.635,87	R\$ 111.348,93	
BDI= 29,89%	R\$ 53.069,47	R\$ 55.553,19	R\$ 58.429,18	R\$ 58.146,57	R\$ 57.578,86	R\$ 33.282,19	
TOTAL PREVISTO	R\$ 230.618,75	R\$ 241.412,00	R\$ 253.909,90	R\$ 252.681,77	R\$ 250.214,73	R\$ 144.631,12	
REALIZADO							
REALIZADO							
BDI= 29,89%							
TOTAL REALIZADO							
ACUMULADO		16,79%	34,37%	52,85%	71,25%	89,47%	100,00%
ACUMULADO	R\$ 177.549,28	R\$ 363.408,09	R\$ 558.888,81	R\$ 753.424,00	R\$ 946.059,87	R\$ 1.057.408,80	
BDI= 29,89%	R\$ 53.069,47	R\$ 108.622,67	R\$ 167.051,86	R\$ 225.198,43	R\$ 282.777,29	R\$ 316.059,49	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 230.618,75	R\$ 472.030,76	R\$ 725.940,67	R\$ 978.622,43	R\$ 1.228.837,16	R\$ 1.373.468,29	