



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA RUA MOSELA, PROX. N°2.500

DATA BASE: EMOP 03/2023

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO: RUA MOSELA, PROX. N°2.500 - MOSELA

BDI: 29,89%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	135.849,24	35,26%	90,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				122.264,32	6.792,46	6.792,46	135.849,24
2	Canteiro de Obras	16.811,94	4,36%	80,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				13.449,55	1.681,19	1.681,19	16.811,94
3	Movimento de terra	20.953,34	5,44%	60,00%	40,00%		100,00%
				12.572,00	8.381,34		20.953,34
4	Transportes	13.897,32	3,61%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				4.169,20	5.558,93	4.169,20	13.897,32
5	Serviços complementares	7.322,80	1,90%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				2.196,84	2.929,12	2.196,84	7.322,80
6	Galeria Drenos e Conexões	3.843,69	1,00%		70,00%	30,00%	100,00%
					2.690,58	1.153,11	3.843,69
7	Injeções e Consolidações	929,35	0,24%	70,00%	30,00%		100,00%
				650,55	278,81		929,35
8	Bases e Pavimentos	22.295,88	5,79%		20,00%	80,00%	100,00%
					4.459,18	17.836,70	22.295,88
9	Parques e Jardins	514,88	0,13%			100,00%	100,00%
						514,88	514,88
10	Fundações	4.372,80	1,14%	70,00%	30,00%		100,00%
				3.060,96	1.311,84		4.372,80
11	Estruturas	141.934,14	36,84%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				42.580,24	56.773,66	42.580,24	141.934,14
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou MAadeira, Vidraças e Ferragens	16.500,12	4,28%			100,00%	100,00%
						16.500,12	16.500,12

Total	385.225,50	100,00%
BDI = 29,89%	115.143,90	
Total Geral	500.369,40	

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
	BDI = 29,89%	200.943,66	90.857,10	93.424,75	385.225,50
	Total Previsto	60.062,06	27.157,19	27.924,66	115.143,90
	REALIZADO	261.005,71	118.014,29	121.349,40	500.369,40
	BDI = 29,89%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
	BDI = 29,89%	200.943,66	291.800,76	385.225,50	
	Total Previsto	60.062,06	87.219,25	115.143,90	
	REALIZADO	261.005,71	379.020,00	500.369,40	
	BDI = 29,89%				
	Total Realizado				