



**PREFEITURA DE PETRÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO



Referência: Agosto/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DO PSF CASTRIOTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Prazo da Obra em meses: 4,00
		%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	<u>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</u>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,94%
		25.162,21	0,00	0,00	0,00	R\$25.162,21
2,0	<u>CANTEIRO DE OBRAS</u>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,35%
		7.093,15	7.093,15	0,00	0,00	R\$14.186,29
4,0	<u>TRANSPORTES</u>	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	
		30,00%	80,00%	100,00%	100,00%	0,89%
		1.135,52	1.892,53	757,01	0,00	R\$3.785,06
5,0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,65%
		16.193,66	16.193,66	0,00	0,00	R\$32.387,32
9,0	<u>SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS</u>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,07%
		147,43	147,43	0,00	0,00	R\$294,86
11,0	<u>ESTRUTURA</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,22%
		0,00	5.173,61	0,00	0,00	R\$5.173,61
12,0	<u>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</u>	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	
		0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	1,11%
		0,00	1.886,14	2.829,22	0,00	R\$4.715,36
13,0	<u>REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS</u>	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
		0,00%	20,00%	70,00%	100,00%	21,07%
		0,00	17.834,66	44.586,65	26.751,99	R\$89.173,30
14,0	<u>ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS</u>	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	
		0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	4,73%
		0,00	0,00	2.000,83	18.007,46	R\$20.008,29
15,0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS</u>	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	
		0,00%	30,00%	80,00%	100,00%	20,00%
		0,00	25.396,54	42.327,57	16.931,03	R\$84.655,13
16,0	<u>COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</u>	25,00%	40,00%	35,00%	0,00%	
		25,00%	65,00%	100,00%	100,00%	6,40%
		6.770,51	10.832,82	9.478,72	0,00	R\$27.082,05
17,0	<u>PINTURAS</u>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	6,04%
		0,00	0,00	12.778,19	12.778,19	R\$25.556,37
18,0	<u>APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS</u>	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	13,94%
		0,00	0,00	17.700,74	41.301,72	R\$59.002,46
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO</b>		14,44%	22,10%	33,86%	29,59%	
		14,44%	36,54%	70,41%	100,00%	92,42%
		56.502,48	86.450,54	132.458,91	115.770,38	R\$391.182,31
24,0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	14,44%	22,10%	33,86%	29,59%	
		14,44%	36,54%	70,41%	100,00%	7,58%
		4.633,00	7.088,63	10.861,15	9.492,75	R\$32.075,53
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.</b>		61.135,47	93.539,17	143.320,06	125.263,14	<b>R\$ 423.257,84</b>
<b>PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI</b>		14,44%	22,10%	33,86%	29,59%	100,00%