



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA DOS SANITÁRIOS, ACESSIBILIDADE E ILUMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE
------------------	----------------	--	---	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	SERVIÇOS GERAIS	117.322,14	% Período:	55,56%	14,81%	14,81%	14,81%								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	47.807,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	47.807,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	REFORMA DOS SANITÁRIOS	174.707,09	% Período:	48,88%	51,12%										
				20,00%	15,00%										
2.1.	LOCAÇÃO DE OBRAS	4.680,31	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.324,24	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	TRANSPORTES	1.636,08	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.4.	REVESTIMENTOS DE PISOS E TETOS	16.548,42	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.5.	COBERTURA	38.492,77	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.6.	PINTURA	3.381,03	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.7.	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	12.396,10	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										
2.8.	LOUÇAS E METAIS	4.304,58	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.394,74	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
2.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIA	11.894,50	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
2.11.	DIVERSOS	64.654,32	% Período:	85,00%	15,00%										
				85,00%	15,00%										
3.	ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENT	1.121.340,07	% Período:	14,92%	53,62%	18,15%	8,12%	5,19%							
3.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.918,06	% Período:				100,00%								
							100,00%								
3.2.	MOVIMENTO DE TERRA	140.132,19	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										
3.3.	TRANSPORTES	15.180,41	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										
3.4.	PAVIMENTAÇÃO	351.550,24	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
3.5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIA	19.854,60	% Período:	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	10,00%							
				10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	10,00%							
3.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	561.704,57	% Período:	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	10,00%							
				10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	10,00%							
Total: R\$ 1.413.369,30				%:	22,49%	50,09%	15,63%	7,67%	4,11%						
	Período:	Repassse:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		317.878,72	707.957,76	220.924,32	108.452,58	58.155,92							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		317.878,72	707.957,76	220.924,32	108.452,58	58.155,92							
	Acumulado:	%:		22,49%	72,58%	88,21%	95,89%	100,00%							
		Repassse:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		317.878,72	1.025.836,48	1.246.760,80	1.355.213,38	1.413.369,30							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		317.878,72	1.025.836,48	1.246.760,80	1.355.213,38	1.413.369,30							

PETRÓPOLIS
Local

quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: