

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: ABRIL/2024

LOCAL: MORRO DOS ANJOS I, CAXAMBU - PETRÓPOLIS - RJ

SERVIÇO: OBRA PREVENTIVA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA

IO: DEZEMBRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	734.612,72	12,42%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				146.922,54	110.191,91	110.191,91	73.461,27	73.461,27	73.461,27	73.461,27	73.461,27
2	CANTEIRO DE OBRA	140.630,96	2,38%	35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				49.220,84	49.220,84	7.031,55	7.031,55	7.031,55	7.031,55	7.031,55	7.031,55
3	MOVIMENTO DE TERRA	28.331,78	0,48%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%			
				7.082,95	7.082,95	5.666,36	4.249,77	4.249,77			
4	TRANSPORTES	248.573,28	4,20%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%			
				62.143,32	62.143,32	49.714,66	37.285,99	37.285,99			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	842.249,13	14,24%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%			
				210.562,28	210.562,28	168.449,83	126.337,37	126.337,37			
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	288.541,28	4,88%	5,00%	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				14.427,06	14.427,06	72.135,32	72.135,32	72.135,32	14.427,06	14.427,06	14.427,06
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	186.660,70	3,15%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
				9.333,04	18.666,07	37.332,14	37.332,14	27.999,11	27.999,11	18.666,07	9.333,04
8	BASES E PAVIMENTOS	15.950,04	0,27%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				3.190,01	3.190,01	3.190,01	3.190,01	3.190,01			
10	FUNDAÇÃO	238.111,83	4,02%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				47.622,37	47.622,37	47.622,37	47.622,37	47.622,37			
11	ESTRUTURAS	2.928.245,36	49,49%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
				146.412,27	146.412,27	146.412,27	439.236,80	439.236,80	439.236,80	585.649,07	585.649,07
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA	263.432,00	4,45%							50,00%	50,00%
										131.716,00	131.716,00
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	1.339,34	0,02%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				334,84	334,84	334,84	334,84				
TOTAL (R\$):		5.916.678,42	100,00%								
PREVISTO x REALIZADO											
MENSAL	TOTAL	697.251,50	669.853,90	648.081,23	848.217,42	838.549,55	562.155,79	830.951,03	821.617,99		
ACUMULADO	TOTAL	697.251,50	1.367.105,41	2.015.186,64	2.863.404,06	3.701.953,61	4.264.109,40	5.095.060,43	5.916.678,42		