

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

SECRETARIA DE SAÚDE

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PSF JOÃO XAVIER

LOCAL: RUA JOÃO XAVIER, Nº 2.109 - MOINHO PRETO - PETRÓPOLIS/RJ

10: JULHO/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	PRAZO DE OBRA EM MESES:
		%	%	%	%	4,00
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,99%
		22.939,10	0,00	0,00	0,00	R\$22.939,10
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,74%
		8.020,87	0,00	0,00	0,00	R\$8.020,87
3	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,61%
		1.403,75	1.403,75	0,00	0,00	R\$2.807,50
4	TRANSPORTES	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	
		0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	0,74%
		0,00	1.368,01	1.026,01	1.026,01	R\$3.420,02
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	45,00%	30,00%	5,00%	
		20,00%	65,00%	95,00%	100,00%	3,70%
		3.398,93	7.647,60	5.098,40	849,73	R\$16.994,67
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	
		0,00%	60,00%	100,00%	100,00%	0,43%
		0,00	1.191,14	794,09	0,00	R\$1.985,23
11	ESTRUTURA	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,11%
		0,00	9.684,97	0,00	0,00	R\$9.684,97
12	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	2,84%
		0,00	6.522,75	6.522,75	0,00	R\$13.045,49
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	12,65%
		0,00	29.068,14	29.068,14	0,00	R\$58.136,28
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	15,92%
		0,00	0,00	21.957,53	51.234,25	R\$73.191,78
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
		0,00%	50,00%	90,00%	100,00%	9,16%
		0,00	21.055,46	16.844,36	4.211,09	R\$42.110,91
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,04%
		0,00	4.780,59	0,00	0,00	R\$4.780,59
17	PINTURAS	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
		0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	12,14%
		0,00	0,00	33.476,71	22.317,81	R\$55.794,52
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	
		0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	8,98%
		0,00	0,00	16.519,91	24.779,86	R\$41.299,77
VALOR TOTAL SEM BDI		10,10%	23,35%	37,07%	29,48%	
		10,10%	33,45%	70,52%	100,00%	77,05%
		35.762,65	82.722,40	131.307,90	104.418,75	R\$354.211,70
24,0	BDI	10,10%	23,35%	37,07%	29,48%	
		10,10%	33,45%	70,52%	100,00%	22,95%
		10.653,69	24.643,00	39.116,62	31.106,34	R\$105.519,67
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		46.416,35	107.365,40	170.424,53	135.525,09	R\$ 459.731,37
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		10,10%	23,35%	37,07%	29,48%	100,00%