



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - RUA PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA - ITAIPAVAL
MUNICÍPIO: Petrópolis
ENDEREÇO: RUA PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - ITAIPAVAL

DATA BASE: EMOP FEVEREIRO/2025
BDI: 29,79%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	181.571,27	42,09%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				154.335,58	9.078,56	9.078,56	9.078,56	181.571,27
2	Canteiro de Obras	25.260,88	5,86%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				17.682,62	2.526,09	2.526,09	2.526,09	25.260,88
3	Movimento de terra	9.823,64	2,28%	60,00%	40,00%			100,00%
				5.894,18	3.929,46			9.823,64
4	Transportes	3.380,51	0,78%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				1.014,15	1.352,20	676,10	338,05	3.380,51
5	Serviços complementares	6.674,11	1,55%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				2.002,23	2.002,23	2.002,23	667,41	6.674,11
6	Galeria Drenos e Conexões	5.273,27	1,22%		70,00%	30,00%		100,00%
					3.691,29	1.581,98		5.273,27
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	1.017,36	0,24%	70,00%	30,00%			100,00%
				712,15	305,21			1.017,36
8	Bases e Pavimentos	16.578,11	3,84%		20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
					3.315,62	11.604,68	1.657,81	16.578,11
10	Fundações	5.025,24	1,16%	70,00%	30,00%			100,00%
				3.517,67	1.507,57			5.025,24
11	Estruturas	167.537,53	38,84%	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				50.261,26	67.015,01	50.261,26		167.537,53
14	Esquadria de Madeira, Serralheria, ferragens e Vidraças	9.263,04	2,15%				100,00%	100,00%
							9.263,04	9.263,04

Total 431.404,96 100,00%
BDI = 28,89% 128.515,54
Total Geral 559.920,50

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO BDI = 28,89% Total Previsto	235.419,84 70.366,99 305.786,84	94.723,25 28.312,78 123.036,03	77.730,90 23.233,77 100.964,67	23.530,96 7.033,41 30.564,37	431.404,96 128.515,54 559.920,50
	REALIZADO BDI = 28,89% Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO BDI = 28,89% Total Previsto	235.419,84 70.366,99 305.786,84	330.143,09 98.679,77 428.822,86	407.874,00 121.913,54 529.787,53	431.404,96 128.515,54 559.920,50	
	REALIZADO BDI = 28,89% Total Realizado					