

CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

**EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO - PETRÓPOLIS - RJ
I003/C**

IO = 08/15

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	46.110,05	9,37%	20,00% 9.222,01	15,00% 6.916,51	15,00% 6.916,51	15,00% 6.916,51	15,00% 6.916,50	20,00% 9.222,01
2	Canteiro de obra	586,56	0,12%	100,00% 586,56					
3	Movimento de terra	2.483,86	0,50%	20,00% 496,77	15,00% 372,58	15,00% 372,58	15,00% 372,58	15,00% 372,58	20,00% 496,77
4	Transportes	5.338,92	1,09%	20,00% 1.067,78	15,00% 800,84	15,00% 800,84	15,00% 800,84	15,00% 800,84	20,00% 1.067,78
6	Galerias, drenos e conexos	26.397,27	5,37%	20,00% 5.279,46	15,00% 3.959,59	15,00% 3.959,59	15,00% 3.959,59	15,00% 3.959,59	20,00% 5.279,45
15	Índice Geral p/ Serv. De Inst. Elet. E Hidro-Sanit	92.819,70	18,87%	20,00% 18.563,94	15,00% 13.922,96	15,00% 13.922,96	15,00% 13.922,95	15,00% 13.922,95	20,00% 18.563,94
18	Aparelhos Hidraulicos, Sanitarios, Elétricos	90.489,30	18,39%	50,00% 45.244,65	10,00% 9.048,93	10,00% 9.048,93	10,00% 9.048,93	10,00% 9.048,93	10,00% 9.048,93
21	Iluminação Pública	227.716,93	46,29%	50,00% 113.858,47	10,00% 22.771,70	10,00% 22.771,69	10,00% 22.771,69	10,00% 22.771,69	10,00% 22.771,69

Total	491.942,59	100,00%
BDI = 25,20%	123.969,53	
Total Geral	615.912,12	

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO		194.319,64	57.793,11	57.793,10	57.793,09	57.793,08	66.450,57
	BDI = 25,20%		48.968,54	14.563,86	14.563,86	14.563,86	14.563,86	16.745,54
	Total Previsto		243.288,18	72.356,97	72.356,96	72.356,95	72.356,94	83.196,11
	REALIZADO							
	BDI = 25,20%							
	Total Realizado							
ACUMULADO	PREVISTO		194.319,64	252.112,75	309.905,85	367.698,94	425.492,02	491.942,59
	BDI = 25,20%		48.968,54	63.532,41	78.096,27	92.660,13	107.223,99	123.969,53
	Total Previsto		243.288,18	315.645,16	388.002,12	460.359,07	532.716,01	615.912,12
	REALIZADO							
	BDI = 25,20%							
	Total Realizado							