



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Proposta: A10D/19 Data 25/11/2019

i0 08/2019

Local: CARANGOLA

PETRÓPOLIS / RJ

Projeto: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. CARANGOLA - ESTRADA DO CARANGOLA, 933 - CARANGOLA - PETRÓPOLIS - RJ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	73.641,13	9,22%	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				40.502,62	11.046,17	11.046,17	11.046,17
2	Canteiro de Obras	15.602,40	1,95%	100,00%			
				15.602,40			
3	Movimento de terra	19.995,36	2,50%	40,00%	60,00%		
				7.998,14	11.997,22		
4	Transportes	9.354,58	1,17%	40,00%	40,00%	20,00%	
				3.741,83	3.741,83	1.870,92	
5	Serviços complementares	28.724,31	3,60%	30,00%	30,00%	25,00%	15,00%
				8.617,29	8.617,29	7.181,08	4.308,65
6	Galerias, drenos e conexões	9.323,81	1,17%	20,00%	60,00%	20,00%	
				1.864,76	5.594,29	1.864,76	
11	Estruturas	114.985,78	14,40%	40,00%	60,00%		
				45.994,31	68.991,47		
12	Alvenarias	26.723,33	3,35%		40,00%	60,00%	
					10.689,33	16.034,00	
13	Revestimentos	123.283,07	15,44%		20,00%	40,00%	40,00%
					24.656,61	49.313,23	49.313,23
14	Esquadrias	69.273,32	8,67%			50,00%	50,00%
						34.636,66	34.636,66
15	Instalações	109.287,44	13,68%		30,00%	50,00%	20,00%
					32.786,23	54.643,72	21.857,49
16	Coberturas	67.715,81	8,48%			50,00%	50,00%
						33.857,91	33.857,91
17	Pinturas	59.541,03	7,46%			40,00%	60,00%
						23.816,41	35.724,62
18	Aparelhos Hidr., Sanit. e Elétricos	71.175,03	8,91%				100,00%
							71.175,03
SubTotal		798.626,40	100,00%				
BDI = 25,92%		207.003,96					
Total		1.005.630,36					
CRONOGRAMA FINANCEIRO							
MENSAL			15,57%	22,30%	29,33%	32,80%	
		PREVISTO	124.321,36	178.120,44	234.264,85	261.919,75	
		BDI= 25,92%	32.224,10	46.168,82	60.721,45	67.889,60	
		TOTAL PREVISTO	156.545,46	224.289,26	294.986,30	329.809,34	
REALIZADO		REALIZADO					
		BDI= 25,92%					
		TOTAL REALIZADO					
ACUMULADO			15,57%	37,87%	67,20%	100,00%	
		ACUMULADO	124.321,36	302.441,81	536.706,66	798.626,40	
		BDI= 25,92%	32.224,10	78.392,92	139.114,36	207.003,96	
		TOTAL ACUMULADO	156.545,46	380.834,72	675.821,02	1.005.630,36	