

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO: EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA DA CASCATINHA, PROX. AO Nº 89 (CURVA DA CURUBA) - CASCATINHA - PETRÓPOLIS/RJ  
LOCAL: CASCATINHA IO= 11/15

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	139.725,88	40,18%	50,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				69.862,94	41.917,76	6.986,29	6.986,29	6.986,29	6.986,29
2	CANTEIRO DE OBRA	13.783,51	3,96%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				6.891,76	1.378,35	1.378,35	1.378,35	1.378,35	1.378,35
3	MOVIMENTO DE TERRA	19.959,08	5,74%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				11.975,45	3.991,82	3.991,82	0,00	0,00	0,00
4	TRANSPORTES	10.698,58	3,08%	60,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				6.419,15	2.139,72	534,93	534,93	534,93	534,93
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.549,34	2,46%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				5.984,54	2.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	5.846,14	1,68%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				0,00	1.753,84	2.338,46	1.753,84	0,00	0,00
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	10.080,00	2,90%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	7.056,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	1.953,30	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	1.367,31	585,99	0,00
10	FUNDAÇÕES	4.162,32	1,20%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				832,46	3.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESTRUTURAS	126.563,00	36,40%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				12.656,30	50.625,20	37.968,90	12.656,30	6.328,15	6.328,15
14	ESQUADRIAS DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS	6.385,80	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,06	1.915,74
	TOTAL	347.706,95	100,00%						
	BDI 20%	69.541,39							
	TOTAL GERAL	417.248,34							

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	PREVISTO	114.622,59	114.757,35	56.222,75	24.677,03	20.283,77	17.143,46
	BDI 20%	22.924,52	22.951,47	11.244,55	4.935,41	4.056,75	3.428,69
	TOTAL PREVISTO	137.547,11	137.708,82	67.467,30	29.612,44	24.340,52	20.572,15
	REALIZADO						
	BDI 20%						
	TOTAL REALIZADO						
ACUMULADO	PREVISTO	114.622,59	229.379,94	285.602,69	310.279,71	330.563,49	347.706,95
	BDI 20%	22.924,52	45.875,99	57.120,54	62.055,95	66.112,70	69.541,39
	TOTAL PREVISTO	137.547,11	275.255,93	342.723,23	372.335,66	396.676,19	417.248,34
	REALIZADO						
	BDI 20%						
	TOTAL REALIZADO						