

## CRONOGRAMA FISICO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DO 3º PAV DO IMÓVEL NA AV BARÃO DO RIO BRANCO N. 2846, 2894 E 2896 - RETIRO  
-PETRÓPOLIS - RJ  
IO = 08/15 (A037/15)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	13.446,76	11,21%	35,00%	30,00%	35,00%
			0,00%	4.706,36	4.034,03	4.706,37
2	Canteiro de Obras	13.393,93	11,16%	100,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	13.393,93		
4	Transportes	1.141,53	0,95%	30,00%	40,00%	30,00%
			0,00%	342,46	456,61	342,46
5	Serviços complementares	20.292,17	16,91%	40,00%	30,00%	30,00%
			0,00%	8.116,87	6.087,65	6.087,65
13	Revestimentos de Paredes Tetos e Pisos	41.913,98	34,93%	0,00%	60,00%	40,00%
			0,00%		25.148,39	16.765,59
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria e Ferragens	2.735,34	2,28%	0,00%	40,00%	60,00%
			0,00%		1.094,14	1.641,20
15	Índice Geral p/ Serv. de Inst. Elétrica e Hidro Sanitária	95,70	0,08%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00%			95,70
16	Cobertura	1.775,20	1,48%	0,00%	100,00%	0,00%
			0,00%		1.775,20	
17	Pinturas	20.435,55	17,03%	0,00%	40,00%	60,00%
			0,00%		8.174,22	12.261,33
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários e Elétricos	4.721,46	3,93%	0,00%	30,00%	70,00%
			0,00%		1.416,44	3.305,02
21	Iluminação Pública	53,20	0,04%			100,00%
			0,00%			53,20
	Total	120.004,82	100,00%			
	BDI = 22,23%	26.677,07				
	Total Geral	146.681,89				

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	<b>PREVISTO</b>	26.559,62	48.186,68	45.258,52
	BDI = 22,23%	5.904,20	10.711,89	10.060,98
	Total Previsto	32.463,82	58.898,57	55.319,50
	<b>REALIZADO</b>			
	BDI = 22,23%			
	Total Realizado			
ACUMULADO	<b>PREVISTO</b>	26.559,62	74.746,30	120.004,82
	BDI = 22,23%	5.904,20	16.616,10	26.677,07
	Total Previsto	32.463,82	91.362,40	146.681,89
	<b>REALIZADO</b>			
	BDI = 22,23%			
	Total Realizado			