



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	Prazo da Obra: 240 dias corridos % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,99% R\$301.281,04
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		301.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10% R\$20.734,30
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		20.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01% R\$188,12
		0,00%	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	47,03	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,0	TRANSPORTES	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04% R\$830,01
		0,00%	30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	249,00	249,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	1,58% R\$29.859,32
		0,00%	10,00%	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	2.985,93	8.957,80	5.971,86	0,00	0,00	11.943,73	0,00	
10,0	FUNDAÇÕES	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44% R\$8.383,55
		0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	4.191,78	4.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11,0	ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33% R\$25.013,06
		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	12.506,53	12.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	1,30% R\$24.519,48
		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	7.355,84	7.355,84	9.807,79	0,00	0,00	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	30,78% R\$580.056,37
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.028,19	290.028,19	0,00	0,00	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	4,29% R\$80.861,06
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,53	40.430,53	0,00	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	12,90% R\$243.082,73
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	48.616,55	48.616,55	48.616,55	97.233,09	0,00	
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	6,62% R\$124.760,11
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380,06	62.380,06	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	23,44% R\$441.650,52
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.495,16	88.330,10	88.330,10	132.495,16	
23,0	LIMPEZA GERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,16% R\$3.048,55
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,55	
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO		17,09%	0,40%	1,38%	3,97%	25,39%	25,33%	15,94%	10,50%	91,46% R\$1.884.268,22
		17,09%	17,49%	18,87%	22,84%	48,23%	73,56%	89,50%	100,00%	
		322.015,34	7.473,74	26.046,19	74.782,79	478.495,73	477.213,16	300.317,51	197.923,76	
24,0	ADMINISTRAÇÃO	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,54% R\$175.887,82
		15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		26.383,17	26.383,17	26.383,17	26.383,17	17.588,78	17.588,78	17.588,78	17.588,78	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		348.398,51	33.856,91	52.429,37	101.165,96	496.084,51	494.801,94	317.906,29	215.512,54	R\$ 2.060.156,04
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		16,91%	1,64%	2,54%	4,91%	24,08%	24,02%	15,43%	10,46%	100,00%