



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Proposta: A09D/20 Data 10/07/2020

i0 04/2020

Local: ESTRADA DO CAETITU, Nº 1.036 - TRAVESSA SÃO JOSÉ - CORRÊAS - PETRÓPOLIS / RJ

Projeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PAROQUIAL SÃO JOSÉ DO CAETITU

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	46.113,17	8,32%	50,00%	25,00%	25,00%
				23.056,59	11.528,29	11.528,29
2	Canteiro de Obra	1.439,52	0,26%	100,00%		
				1.439,52		
3	Movimento de terra	14.838,98	2,68%	60,00%	40,00%	
				8.903,39	5.935,59	
4	Transportes	3.159,37	0,57%	60,00%	40,00%	
				1.895,62	1.263,75	
5	Serviços complementares	21.336,28	3,85%	30,00%	30,00%	40,00%
				6.400,88	6.400,88	8.534,51
6	Galerias, drenos e conexos	6.499,23	1,17%	30,00%	70,00%	
				1.949,77	4.549,46	
8	Bases e Pavimentos	126,96	0,02%		100,00%	
					126,96	
9	Serviços de parques e jardins	209,10	0,04%		20,00%	80,00%
					41,82	167,28
11	Estruturas	28.747,78	5,19%		60,00%	40,00%
					17.248,67	11.499,11
12	Alvenarias	6.421,74	1,16%	15,00%	85,00%	
				963,26	5.458,48	
13	Revestimentos	96.776,12	17,47%	15,00%	70,00%	15,00%
				14.516,42	67.743,28	14.516,42
14	Esquadrias	79.321,74	14,32%		40,00%	60,00%
					31.728,70	47.593,04
15	Instalações	145.346,51	26,24%	30,00%	50,00%	20,00%
				43.603,95	72.673,26	29.069,30
16	Coberturas	7.699,11	1,39%		100,00%	
					7.699,11	
17	Pinturas	55.042,19	9,94%		30,00%	70,00%
					16.512,66	38.529,53
18	Aparelhos Hidr., Sanit. e Elétricos	40.837,56	7,37%		20,00%	80,00%
					8.167,51	32.670,05

SubTotal	553.915,36	100,00%
BDI = 25,92%	143.574,86	
Total	697.490,22	

CRONOGRAMA FINANCEIRO

		18,55%	46,41%	35,04%
MENSAL	PREVISTO	102.729,40	257.078,42	194.107,54
	BDI= 25,92%	26.627,46	66.634,73	50.312,67
	TOTAL PREVISTO	129.356,86	323.713,14	244.420,22
REALIZADO	REALIZADO			
	BDI= 25,92%			
	TOTAL REALIZADO			
ACUMULADO		18,55%	64,96%	100,00%
	ACUMULADO	102.729,40	359.807,82	553.915,36
	BDI= 25,92%	26.627,46	93.262,19	143.574,86
	TOTAL ACUMULADO	129.356,86	453.070,01	697.490,22