

CRONOGRAMA FISICO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS							
Serviço: CONTENÇÃO COM TELA REFORÇADA ATIRANTADA - RUA LUIZ WINTER - BINGEN - PETRÓPOLIS - RJ							
IO=11/2020							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	118.157,85	57,04%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				82.710,50	11.815,79	11.815,79	11.815,79
2	Canteiro de Obras	10.833,14	5,23%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				7.583,20	1.083,31	1.083,31	1.083,31
3	Movimento de terra	103,91	0,05%	30,00%	70,00%		
				31,17	72,74		
4	Transportes	4.704,87	2,27%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				940,97	1.881,95	1.411,46	470,49
5	Serviços complementares	6.127,98	2,96%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				1.225,60	2.451,19	1.838,39	612,80
6	Galeria Drenos e Conexos	11.025,56	5,32%		40,00%	50,00%	10,00%
					4.410,22	5.512,78	1.102,56
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	718,15	0,35%	20,00%	60,00%	20,00%	
				143,63	430,89	143,63	
11	Estruturas	55.472,48	26,78%	20,00%	40,00%	40,00%	
				11.094,50	22.188,99	22.188,99	
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	3.740,47	1,81%			100,00%	
						3.740,47	
17	Pintura	253,63	0,12%				100,00%
							253,63
	Total	211.138,04	100,00%				
	BDI = 25,92%	54.726,98					
	Total Geral	265.865,02					
CRONOGRAMA FINANCEIRO							
MENSAL	PREVISTO			103.729,56	44.335,08	47.734,83	15.338,57
	BDI = 25,92%			26.886,70	11.491,65	12.372,87	3.975,76
	Total Previsto			130.616,26	55.826,74	60.107,69	19.314,33
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			103.729,56	148.064,64	195.799,47	211.138,04
	BDI = 25,92%			26.886,70	38.378,36	50.751,22	54.726,98
	Total Previsto			130.616,26	186.443,00	246.550,69	265.865,02
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						