



CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DA PSIQUIATRIA DO HMNSE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	Prazo da Obra:
		%	%	%	90 dias corridos
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	<u>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</u>	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	8,56%
		39.723,32	0,00	0,00	R\$39.723,32
2,0	<u>CANTEIRO DE OBRAS</u>	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	3,04%
		14.085,28	0,00	0,00	R\$14.085,28
4,0	<u>TRANSPORTES</u>	30,00%	50,00%	20,00%	
		30,00%	80,00%	100,00%	1,17%
		1.632,00	2.720,01	1.088,00	R\$5.440,01
5,0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>	30,00%	50,00%	20,00%	
		30,00%	80,00%	100,00%	7,86%
		10.935,61	18.226,01	7.290,40	R\$36.452,02
11,0	<u>ESTRUTURA</u>	0,00%	100,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	0,10%
		0,00	462,25	0,00	R\$462,25
12,0	<u>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</u>	30,00%	70,00%	0,00%	
		30,00%	100,00%	100,00%	2,23%
		3.100,39	7.234,24	0,00	R\$10.334,63
13,0	<u>REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS</u>	10,00%	60,00%	30,00%	
		10,00%	70,00%	100,00%	18,63%
		8.642,48	51.854,87	25.927,44	R\$86.424,79
14,0	<u>ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS</u>	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	7,43%
		0,00	10.339,23	24.124,87	R\$34.464,10
15,0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS</u>	20,00%	60,00%	20,00%	
		20,00%	80,00%	100,00%	18,62%
		17.272,34	51.817,02	17.272,34	R\$86.361,70
17,0	<u>PINTURAS</u>	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	11,06%
		0,00	15.382,66	35.892,86	R\$51.275,52
18,0	<u>APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS</u>	0,00%	20,00%	80,00%	
		0,00%	20,00%	100,00%	13,74%
		0,00	12.745,33	50.981,32	R\$63.726,65
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO		22,25%	39,83%	37,92%	
		22,25%	62,08%	100,00%	92,44%
		95.391,42	170.781,62	162.577,24	R\$428.750,27
24,0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	22,25%	39,83%	37,92%	
		22,25%	62,08%	100,00%	7,56%
		7.799,05	13.962,83	13.292,05	R\$35.053,92
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		103.190,46	184.744,44	175.869,29	R\$ 463.804,19
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		22,25%	39,83%	37,92%	100,00%