

CRONOGRAMA FISICO					
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS</u>					
Serviço: ADEQUAÇÃO DO GALPÃO EXISTENTE PARA NOVO DORMITÓRIO - N.I.S. - PETRÓPOLIS RJ. (A04D/21) IO=02/2021					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	18.067,30	6,65%	50,00% 9.033,65	50,00% 9.033,65
2	Canteiro de Obras	8.575,55	3,16%	85,00% 7.289,22	15,00% 1.286,33
3	Movimento de Terra	2.648,16	0,97%	100,00% 2.648,16	
4	Transportes	4.895,91	1,80%	60,00% 2.937,55	40,00% 1.958,36
5	Serviços Complementares	6.849,73	2,52%	65,00% 4.452,32	35,00% 2.397,41
6	Galeria Drenos e Conexos	9.096,64	3,35%	100,00% 9.096,64	
11	Estrutura	52.760,46	19,42%	60,00% 31.656,28	40,00% 21.104,18
12	Alvenarias e Divisórias	44.201,05	16,27%	40,00% 17.680,42	60,00% 26.520,63
13	Revestimento de Paredes Teto e Pisos	269,19	0,10%	20,00% 53,84	80,00% 215,35
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria e Ferragens	15.318,40	5,64%	30,00% 4.595,52	70,00% 10.722,88
15	Índice Geral p/ Serviços de Inst. Eletr. E Hidro Sanit.	10.448,84	3,85%	40,00% 4.179,54	60,00% 6.269,30
16	Cobertura Isolamento e Impermeabilizações	39.693,83	14,61%	60,00% 23.816,30	40,00% 15.877,53
17	Pintura	50.977,95	18,77%	20,00% 10.195,59	80,00% 40.782,36
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários. Elétricos e Mecânicos	6.656,48	2,45%		100,00% 6.656,48
21	Iluminação Pública	1.162,72	0,43%		100,00% 1.162,72
	Total	271.622,21	100,00%		
	BDI = 25,92%	70.404,47			
	Total	342.026,68			
CRONOGRAMA FINANCEIRO					
MENSAL	PREVISTO			127.635,03	143.987,18
	BDI = 25,92%			33.083,00	37.321,47
	Total Previsto			160.718,03	181.308,65
	REALIZADO				
	BDI = 25,92%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO			127.635,03	271.622,21
	BDI = 25,92%			33.083,00	70.404,47
	Total Previsto			160.718,03	342.026,68
	REALIZADO				
	BDI = 25,92%				
	Total Realizado				