

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

Serviço: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NO SÍTIO DO PICA PAU - VALPARAÍSO - PETRÓPOLIS - RJ

(C08D/16) IO=11/16

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	87.068,67	35,00%	60,00%	30,00%	5,00%	5,00%
				52.241,20	26.120,60	4.353,43	4.353,43
2	Canteiro de Obra	6.875,94	2,76%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				2.750,38	1.375,19	1.375,19	1.375,19
3	Movimento de Terra	7.701,49	3,10%	20,00%		70,00%	10,00%
				1.540,30		5.391,04	770,15
4	Transportes	3.734,47	1,50%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				1.120,34	1.120,34	746,89	746,89
5	Serviços complementares	1.873,40	0,75%	80,00%	20,00%		
				1.498,72	374,68		
6	Galerias, Drenos e Conexos	2.155,09	0,87%		20,00%	70,00%	10,00%
					431,02	1.508,56	215,51
7	Argamassas, injeções e consolidações	3.882,48	1,56%	60,00%	40,00%		
				2.329,49	1.552,99		
9	Serviços de Parques e Jardins	434,68	0,17%				100,00%
							434,68
10	Fundações	2.776,20	1,12%	80,00%	20,00%		
				2.220,96	555,24		
11	Estruturas	132.290,81	53,17%	20,00%	60,00%	20,00%	
				26.458,16	79.374,49	26.458,16	
	Total	248.793,23	100,00%				
	BDI = 25,92%	64.487,20					
	Total Geral	313.280,43					
	<b>PREVISTO X REALIZADO</b>						
<b>MENSAL</b>	<b>PREVISTO</b>			90.159,55	110.904,55	39.833,28	7.895,85
	BDI = 25,92%			23.369,35	28.746,46	10.324,79	2.046,61
	Total Previsto			113.528,90	139.651,01	50.158,07	9.942,46
	<b>REALIZADO</b>						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
<b>ACUMULADO</b>	<b>PREVISTO</b>			90.159,55	201.064,09	240.897,38	248.793,23
	BDI = 25,92%			23.369,35	52.115,81	62.440,60	64.487,20
	Total Previsto			113.528,90	253.179,91	303.337,98	313.280,43
	<b>REALIZADO</b>						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						