

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Serviço: CIRCUITO PEDRAS DO TAQUARIL - OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO ACESSO AO TAQUARIL - PETRÓPOLIS, RJ - REVISÃO 01 - 10  
= 06/2016

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	93.859,05	10,84%	45,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00
				42.236,57	18.771,81	18.771,81	14.078,86	0,00
2	CANTEIRO DE OBRA	67.361,62	7,78%	80,00%	7,00%	7,00%	6,00%	0,00
				53.889,30	4.715,31	4.715,31	4.041,70	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	46.062,36	5,32%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00
				13.818,71	13.818,71	13.818,71	4.606,24	0,00
4	TRANSPORTES	44.188,65	5,10%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00
				13.256,60	13.256,60	13.256,60	4.418,87	0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.000,77	4,27%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00
				11.100,23	11.100,23	11.100,23	3.700,08	0,00
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	101.768,33	11,76%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00	0,00
				10.176,83	40.707,33	50.884,17	0,00	0,00
7	BASES E PAVIMENTOS	121.036,20	13,98%	0,00	30,00%	30,00%	40,00%	0,00
				0,00	36.310,86	36.310,86	48.414,48	0,00
8	ESTRUTURAS	24.070,87	2,78%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00
				7.221,26	7.221,26	7.221,26	2.407,09	0,00
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	9.855,72	1,14%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.855,72	0,00	0,00
10	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	3.732,89	0,43%	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00
				0,00	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00
11	ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANT.	5.908,81	0,68%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00
				590,88	2.363,52	2.363,52	590,88	0,00
12	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	36,30	0,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
13	PINTURA	1.643,00	0,19%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00
14	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	40.285,23	4,65%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.285,23	0,00
15	EQUIPAMENTOS	27.876,20	3,22%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00
				6.969,05	6.969,05	6.969,05	6.969,05	0,00
16	CUSTOS RODOVIÁRIOS	1.017,16	0,12%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.017,16	0,00	0,00
2	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	142.221,16	16,43%	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00
				0,00	0,00	71.110,58	71.110,58	0,00
3	ILUMINACAO PUBLICA	97.709,07	11,29%	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00
				0,00	0,00	48.854,54	48.854,54	0,00

**TOTAL 865.633,39 100,00%**

0,00

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	PREVISTO	159.259,43	155.270,98	298.115,96	252.987,02
	REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO	PREVISTO	159.259,43	314.530,41	612.646,37	865.633,39
	REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00



RUFO CUNHA PEREIRA  
Engenheiro Civil  
CREA RJ 901012794  
Theopratique Engenharia