



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - RUA VISCONDE DO BOM RETIRO -
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO BOM RETIRO - CENTRO

DATA BASE: mar/22

BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS. 1 | MÊS. 2 | MÊS. 3 | MÊS. 4 | TOTAL |
|------|--|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Serviços de Escrit. Lab. e Campo | 90.639,66 | 14,63% | 50,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | 45.319,83 | 27.191,90 | 9.063,97 | 9.063,97 | 90.639,66 |
| 2 | Canteiro de Obras | 21.331,14 | 3,44% | 85,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 100,00% |
| | | | | 18.131,47 | 1.066,56 | 1.066,56 | 1.066,56 | 21.331,14 |
| 3 | Movimento de terra | 37.200,69 | 6,01% | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | 14.880,28 | 11.160,21 | 7.440,14 | 3.720,07 | 37.200,69 |
| 4 | Transportes | 19.097,95 | 3,08% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | 5.729,39 | 5.729,39 | 5.729,39 | 1.909,80 | 19.097,95 |
| 5 | Serviços complementares | 7.743,52 | 1,25% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | 2.323,06 | 2.323,06 | 2.323,06 | 774,35 | 7.743,52 |
| 6 | Galeria Drenos e Conexos | 169.532,93 | 27,37% | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | | 50.859,88 | 67.813,17 | 50.859,88 | 169.532,93 |
| 8 | Bases e Pavimentos | 12.717,22 | 2,05% | | | 15,00% | 85,00% | 100,00% |
| | | | | | | 1.907,58 | 10.809,64 | 12.717,22 |
| 9 | Serviços de Parques e Jardins | 3.729,84 | 0,60% | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | 3.729,84 | 3.729,84 |
| 10 | Fundações | 24.076,65 | 3,89% | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | | | 7.223,00 | 12.038,33 | 4.815,33 | | 24.076,65 |
| 11 | Estruturas | 196.164,90 | 31,67% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | | 39.232,98 | 78.465,96 | 58.849,47 | 19.616,49 | 196.164,90 |
| 13 | Revestimento de Paredes Tetos e Pisos | 1.669,99 | 0,27% | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | 1.669,99 | 1.669,99 |
| 14 | Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e Vidraças | 35.074,32 | 5,66% | | | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | | | | 14.029,73 | 21.044,59 | 35.074,32 |
| 17 | Pintura | 496,94 | 0,08% | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | 496,94 | 496,94 |

Total 619.475,75 100,00%
BDI
Total Geral 619.475,75

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MENSAL | PREVISTO | 132.839,99 | 188.835,27 | 173.038,39 | 124.762,11 | 619.475,75 |
| | BDI Total Previsto | 132.839,99 | 188.835,27 | 173.038,39 | 124.762,11 | 619.475,75 |
| | REALIZADO | | | | | |
| | BDI = Total Realizado | | | | | |
| ACUMULADO | PREVISTO | 132.839,99 | 321.675,26 | 494.713,64 | 619.475,75 | |
| | BDI Total Previsto | 132.839,99 | 321.675,26 | 494.713,64 | 619.475,75 | |
| | REALIZADO | | | | | |
| | BDI Total Realizado | | | | | |