



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA GUILHERME DALMA NUNES /  
ESTRADA DO CASCATINHA PRÓXIMO AO N. 111 - CASCATINHA - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: mar/22

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO: RUA GUILHERME DALMA NUNES / ESTRADA DO CASCATINHA PRÓXIMO AO N. 111 -  
CASCATINHA

BDI: 24,23%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	34.661,44	18,39%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				29.462,22	1.733,07	1.733,07	1.733,07	34.661,44
2	CANTEIRO DE OBRAS	6.777,11	3,60%	99,00%	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%
				6.709,34	0,00	0,00	67,77	6.777,11
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.269,63	6,51%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
				2.453,93	3.680,89	4.907,85	1.226,96	12.269,63
4	TRANSPORTES	18.733,45	9,94%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				5.620,04	5.620,04	3.746,69	3.746,69	18.733,45
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.243,15	1,72%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				810,79	810,79	810,79	810,79	3.243,15
6	GALERIA, DRENOS E CONEXÕES	4.471,65	2,37%		80,00%	20,00%		100,00%
					3.577,32	894,33		4.471,65
8	BASES E PAVIMENTOS	3.495,16	1,85%				100,00%	100,00%
							3.495,16	3.495,16
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	161,38	0,09%				100,00%	100,00%
							161,38	161,38
10	FUNDAÇÕES	8.331,35	4,42%	100,00%				100,00%
				8.331,35				8.331,35
11	ESTRUTURA	96.294,55	51,10%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				9.629,46	19.258,91	38.517,82	28.888,37	96.294,55
	<b>TOTAL</b>	<b>188.438,87</b>	<b>100,00%</b>					
	<b>BDI</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>188.438,87</b>						

**PREVISTO x REALIZADO**

<b>MENSAL</b>	<b>PREVISTO</b>		63.017,12	34.681,01	50.610,55	40.130,19
	<b>BDI</b>					
	<b>TOTAL PREVISTO</b>		63.017,12	34.681,01	50.610,55	40.130,19
	<b>REALIZADO</b>					
	<b>BDI</b>					
	<b>TOTAL REALIZADO</b>					
<b>ACUMULADO</b>	<b>PREVISTO</b>		63.017,12	97.698,13	148.308,68	188.438,87
	<b>BDI</b>					
	<b>TOTAL PREVISTO</b>		63.017,12	97.698,13	148.308,68	188.438,87
	<b>REALIZADO</b>					
	<b>BDI</b>					
	<b>TOTAL REALIZADO</b>					