



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA NA RUA DOM JOÃO
BRAGA - ALTO DA SERRA - PETRÓPOLIS/RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA DOM JOÃO BRAGA - ALTO DA SERRA - PETRÓPOLIS/RJ

DATA BASE: mar/22

BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	36.953,18	11,62%	75,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
				27.714,89	3.695,32	3.695,32	1.847,66	36.953,18
2	CANTEIRO DE OBRAS	14.401,44	4,53%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				12.241,22	720,07	720,07	720,07	14.401,44
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.003,37	0,94%	15,00%			85,00%	100,00%
				450,51			2.552,86	3.003,37
4	TRANSPORTES	12.717,82	4,00%	90,00%			10,00%	100,00%
				11.446,04			1.271,78	12.717,82
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.499,13	3,62%	100,00%				100,00%
				11.499,13				11.499,13
6	GALERIA, DRENOS E CONEXÕES	3.852,42	1,21%		10,00%	90,00%		100,00%
					385,24	3.467,18		3.852,42
10	FUNDAÇÕES	23.939,37	7,53%	60,00%	40,00%			100,00%
				14.363,62	9.575,75			23.939,37
11	ESTRUTURA	188.749,10	59,36%	10,00%	40,00%	50,00%		100,00%
				18.874,91	75.499,64	94.374,55		188.749,10
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	22.193,92	6,98%				100,00%	100,00%
							22.193,92	22.193,92
17	PINTURAS	638,86	0,20%				100,00%	100,00%
							638,86	638,86
TOTAL GERAL		317.948,61	1,00					
PREVISTO x REALIZADO								
MENSAL	TOTAL PREVISTO			96.590,31	89.876,02	102.257,12	29.225,16	317.948,61
	REALIZADO							
ACUMULADO	TOTAL PREVISTO			96.590,31	186.466,33	288.723,45	317.948,61	
	TOTAL REALIZADO							