



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - UNIDADE PETRÓPOLIS I - CENTRO

Rua Washington Luiz, nº 600 - Centro - Petrópolis - RJ

BDI Desonerado

Área: 1.201,55 m<sup>2</sup>

Referência: Maio/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H**

**UNIDADE PETRÓPOLIS I - CENTRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1o mês	2o mês	3o mês	4o mês	Prazo da Obra: 4 meses
		%	%	%	%	% cada item / total
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	TOTAL R\$
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,05%
		488,59	0,00	0,00	0,00	R\$488,59
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,92%
		29.743,06	0,00	0,00	0,00	R\$29.743,06
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,10%
		1.024,41	0,00	0,00	0,00	R\$1.024,41
4,0	TRANSPORTES	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
		50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,77%
		3.943,05	0,00	0,00	3.943,05	R\$7.886,10
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,00%	15,00%	35,00%	35,00%	
		15,00%	30,00%	65,00%	100,00%	4,35%
		6.653,61	6.653,61	15.525,09	15.525,09	R\$44.357,41
6,0	GALERIAS, DRENOS, CONEXÕES	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,35%
		0,00	3.525,96	0,00	0,00	R\$3.525,96
8,0	BASES E PAVIMENTOS	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	0,98%
		0,00	4.001,13	4.001,13	2.000,56	R\$10.002,82
11,0	ESTRUTURA	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	
		30,00%	70,00%	85,00%	100,00%	12,08%
		36.955,33	49.273,77	18.477,66	18.477,66	R\$123.184,43
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		20,00%	60,00%	80,00%	100,00%	4,58%
		9.335,58	18.671,16	9.335,58	9.335,58	R\$46.677,90
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	39,36%
		0,00	0,00	200.759,40	200.759,40	R\$401.518,80
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	4,47%
		0,00	0,00	45.646,70	0,00	R\$45.646,70
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	
		0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	10,34%
		0,00	42.190,40	31.642,80	31.642,80	R\$105.476,00
16,0	COBERTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	4,80%
		12.236,37	12.236,37	12.236,37	12.236,37	R\$48.945,47
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	1,38%
		0,00	0,00	7.025,55	7.025,55	R\$14.051,09
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	
		0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	7,03%
		0,00	0,00	28.691,00	43.036,51	R\$71.727,51
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO</b>		10,52%	14,31%	39,12%	36,05%	
		10,52%	24,83%	63,95%	100,00%	93,55%
		100.380,00	136.552,40	373.341,28	343.982,57	R\$954.256,25
24,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,52%	14,31%	39,12%	36,05%	
		10,52%	24,83%	63,95%	100,00%	6,45%
		6.922,10	9.416,51	25.745,23	23.720,68	R\$65.804,52
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.</b>		107.302,10	145.968,91	399.086,51	367.703,25	<b>R\$ 1.020.060,77</b>
<b>PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI</b>		10,52%	14,31%	39,12%	36,05%	100,00%

*Handwritten signature*

Eneida Dantas  
Eng<sup>a</sup> Civil – CREA-RJ 19871070848