



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA -
RUA TERESA, 1781 - ALTO DA SERRA - PETRÓPOLIS - RJ.
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA TERESA, 1781 - ALTO DA SERRA - PETRÓPOLIS/RJ

DATA BASE: SINAPI 03/2022

BDI LINEAR 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 32.510,09 | 5,30% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | 8.127,52 | 8.127,52 | 8.127,52 | 8.127,52 | 32.510,09 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.609,97 | 0,26% | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | 1.609,97 | | | | 1.609,97 |
| 4 | TRANSPORTES | 11.344,83 | 1,85% | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| | | | | 5.672,42 | 5.672,42 | | | 11.344,83 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 43.810,80 | 7,15% | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | 17.524,32 | 8.762,16 | 8.762,16 | 8.762,16 | 43.810,80 |
| 9 | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | 89.960,40 | 14,68% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | 44.980,20 | 44.980,20 | 89.960,40 |
| 12 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 13.008,76 | 2,12% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | 6.504,38 | 6.504,38 | 13.008,76 |
| 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 75.292,92 | 12,29% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | 37.646,46 | 37.646,46 | 75.292,92 |
| 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 72.381,24 | 11,81% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | 36.190,62 | 36.190,62 | 72.381,24 |
| 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO | 29.799,53 | 4,86% | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | 14.899,77 | 14.899,77 | | 29.799,53 |
| 17 | PINTURA | 206.487,17 | 33,69% | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | | | 41.297,43 | 82.594,87 | 82.594,87 | 206.487,17 |
| 18 | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E | 30.943,54 | 5,05% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | 15.471,77 | 15.471,77 | 30.943,54 |
| 19 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 5.694,00 | 0,93% | 80,00% | 20,00% | | | 100,00% |
| | | | | 4.555,20 | 1.138,80 | | | 5.694,00 |
| Subtotal | | 612.843,25 | 100,00% | | | | | |
| PREVISTO x REALIZADO | | | | | | | | |
| MENSAL | TOTAL | | | 37.489,43 | 79.898,10 | 255.177,75 | 240.277,98 | 612.843,25 |
| | TOTAL | | | 37.489,43 | 79.898,10 | 255.177,75 | 240.277,98 | 612.843,25 |
| ACUMULADO | TOTAL PREVISTO | | | 37.489,43 | 117.387,52 | 372.565,27 | 612.843,25 | |
| | TOTAL PREVISTO | | | 37.489,43 | 117.387,52 | 372.565,27 | 612.843,25 | |