



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO NA
RUA NORMA MARIA REINER - NOGUEIRA -
PETRÓPOLIS/RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: NA RUA NORMA MARIA REINER - NOGUEIRA

DATA BASE: mar/22

BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	80.867,85	6,77%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				48.520,71	8.086,79	8.086,79	8.086,79	8.086,79	80.867,85
2	Canteiro de Obras	19.337,75	1,62%	92,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%
				17.790,73	386,76	386,76	386,76	386,76	19.337,75
3	Movimento de Terra	97.551,21	8,17%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
				39.020,48	29.265,36	19.510,24	9.755,12		97.551,21
4	Transportes	72.926,25	6,11%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				14.585,25	21.877,88	14.585,25	14.585,25	7.292,63	72.926,25
6	Galerias, Drenos e Conexos	921.831,91	77,19%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				184.366,38	276.549,57	276.549,57	184.366,38		921.831,91
9	Serviços de Parques e Jardins	1.669,50	0,14%					100,00%	100,00%
								1.669,50	1.669,50
	Total	1.194.184,47	100,00%						
	B.D.I.=								
	TOTAL	1.194.184,47							

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO								
	B.D.I.=								
	Total Previsto			304.283,56	336.166,35	319.118,61	217.180,29	17.435,67	1.194.184,47
	REALIZADO								
	B.D.I.=								
	Total Realizado			304.283,56	336.166,35	319.118,61	217.180,29	17.435,67	1.194.184,47
ACUMULADO	PREVISTO								
	B.D.I.=								
	Total Previsto			304.283,56	640.449,91	959.568,51	1.176.748,81	1.194.184,47	
	REALIZADO								
	B.D.I.=								
	Total Realizado			304.283,56	640.449,91	959.568,51	1.176.748,81	1.194.184,47	