

CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: Execução de contenção e drenagem na Servidão Atrhur Ternes - Quarteirão Brasileiro - Petrópolis - RJ

IO = 06/22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	81.624,31	30,96%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				48.974,59	24.487,29	8.162,43	81.624,31
2	Canteiro de Obras	13.221,04	5,02%	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				9.254,73	2.644,21	1.322,10	13.221,04
3	Movimento de terra	9.777,06	3,71%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
				4.888,53	3.910,82	977,71	9.777,06
4	Transportes	4.556,68	1,73%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				1.822,67	1.822,67	911,34	4.556,68
5	Serviços complementares	3.622,10	1,37%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
				1.811,05	1.448,84	362,21	3.622,10
6	Galeria Drenos e Conexos	20.077,35	7,62%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
				4.015,47	14.054,15	2.007,74	20.077,35
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	4.614,00	1,75%	40,00%	60,00%		100,00%
				1.845,60	2.768,40		4.614,00
8	Bases e Pavimentos	4.981,44	1,89%			100,00%	100,00%
						4.981,44	4.981,44
10	Fundações	3.051,30	1,16%	40,00%	60,00%		100,00%
				1.220,52	1.830,78		3.051,30
11	Estruturas	110.007,38	41,73%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				33.002,21	55.003,69	22.001,48	110.007,38
15	Índice Geral p/Serv. De Inst. Eletr.eE Hidro-Sanit	4.389,12	1,66%			100,00%	100,00%
						4.389,12	4.389,12
17	Pintura	391,50	0,15%			100,00%	100,00%
						391,50	391,50
20	Custos Rodoviários	3.305,43	1,25%		70,00%	30,00%	100,00%
					2.313,80	991,63	3.305,43
Total		263.618,71	100,00%				
BDI = 25,92%		68.329,96					
Total Geral		331.948,67					
CRONOGRAMA FINANCEIRO							
MENSAL	PREVISTO			106.835,37	110.284,65	46.498,69	263.618,71
	BDI = 25,92%			27.691,73	28.585,78	12.052,45	68.329,96
	Total Previsto			134.527,10	138.870,44	58.551,14	331.948,67
ACUMULADO	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
MENSAL	PREVISTO			106.835,37	217.120,02	263.618,71	
	BDI = 25,92%			27.691,73	56.277,51	68.329,96	
	Total Previsto			134.527,10	273.397,53	331.948,67	
ACUMULADO	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						