



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ARMADA
SERVIDÃO A RUA MANUEL WALTER BECHTLUFFT -
CASTELO SÃO MANUEL - PETRÓPOLIS - RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: SERVIDÃO A RUA MANUEL WALTER BECHTLUFFT -
CASTELO SÃO MANUEL - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP JULHO/2022

BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	5.045,84	10,33%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				2.522,92	1.261,46	1.261,46	5.045,84
2	Canteiro de Obras	15.116,89	30,94%	100,00%			100,00%
				15.116,89			15.116,89
3	Movimento de terra	3.672,42	7,52%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				1.468,97	1.101,73	1.101,73	3.672,42
5	Serviços complementares	4.232,08	8,66%	60,00%	40,00%		100,00%
				2.539,25	1.692,83		4.232,08
6	Galeria Drenos e Conexões	194,72	0,40%		100,00%		100,00%
					194,72		194,72
10	Fundações	2.076,48	4,25%	80,00%	20,00%		100,00%
				1.661,18	415,30		2.076,48
11	Estruturas	15.968,80	32,69%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				6.387,52	6.387,52	3.193,76	15.968,80
12	Alvenarias e Divisórias	2.547,45	5,21%		80,00%	20,00%	100,00%
					2.037,96	509,49	2.547,45

Total 48.854,68 100,00%
BDI = 25,92% 12.663,13
Total Geral 61.517,81

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	29.696,73	13.091,51	6.066,44	48.854,68
	BDI = 25,92%	7.697,39	3.393,32	1.572,42	12.663,13
	Total Previsto	37.394,12	16.484,83	7.638,86	61.517,81
	REALIZADO				
	BDI = 25,92%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO	29.696,73	42.788,24	48.854,68	
	BDI = 25,92%	7.697,39	11.090,71	12.663,13	
	Total Previsto	37.394,12	53.878,96	61.517,81	
	REALIZADO				
	BDI = 25,92%				
	Total Realizado				