



**PREFEITURA DE PETRÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO



Referência: Junho/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DA UBS RETIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Prazo da Obra: 3 meses
		%	%	%	% cada item / total
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	TOTAL R\$
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,0	<u>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</u>	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	0,11%
		288,21	0,00	0,00	R\$288,21
2,0	<u>CANTEIRO DE OBRAS</u>	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	9,10%
		23.016,68	0,00	0,00	R\$23.016,68
4,0	<u>TRANSPORTES</u>	50,00%	0,00%	50,00%	
		50,00%	50,00%	100,00%	2,00%
		2.527,45	0,00	2.527,45	R\$5.054,89
5,0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>	40,00%	50,00%	10,00%	
		40,00%	90,00%	100,00%	6,54%
		6.610,38	8.262,98	1.652,60	R\$16.525,95
9,0	<u>SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS</u>	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	0,92%
		0,00	0,00	2.314,52	R\$2.314,52
10,0	<u>FUNDAÇÕES</u>	20,00%	60,00%	20,00%	
		20,00%	80,00%	100,00%	0,64%
		325,03	975,08	325,03	R\$1.625,13
11,0	<u>ESTRUTURA</u>	20,00%	60,00%	20,00%	
		20,00%	80,00%	100,00%	8,02%
		4.054,66	12.163,98	4.054,66	R\$20.273,30
12,0	<u>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</u>	0,00%	100,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	0,09%
		0,00	230,04	0,00	R\$230,04
13,0	<u>REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS</u>	20,00%	40,00%	40,00%	
		20,00%	60,00%	100,00%	15,14%
		7.654,84	15.309,68	15.309,68	R\$38.274,19
14,0	<u>ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS</u>	0,00%	40,00%	60,00%	
		0,00%	40,00%	100,00%	10,38%
		0,00	10.500,85	15.751,28	R\$26.252,13
15,0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS</u>	10,00%	50,00%	40,00%	
		10,00%	60,00%	100,00%	24,14%
		6.101,53	30.507,67	24.406,14	R\$61.015,34
16,0	<u>COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</u>	20,00%	80,00%	0,00%	
		20,00%	100,00%	100,00%	1,34%
		675,19	2.700,74	0,00	R\$3.375,93
17,0	<u>PINTURAS</u>	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	9,80%
		0,00	7.433,59	17.345,05	R\$24.778,64
18,0	<u>APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS</u>	0,00%	20,00%	80,00%	
		0,00%	20,00%	100,00%	4,35%
		0,00	2.199,53	8.798,12	R\$10.997,65
	<u>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO</u>	21,90%	38,58%	39,52%	
		21,90%	60,48%	100,00%	92,57%
		51.253,96	90.284,14	92.484,50	R\$234.022,60
24,0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	21,90%	38,58%	39,52%	
		21,90%	60,48%	100,00%	7,43%
		4.111,85	7.243,05	7.419,58	R\$18.774,48
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.</b>		<b>55.365,81</b>	<b>97.527,19</b>	<b>99.904,08</b>	<b>R\$ 252.797,08</b>
<b>PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI</b>		<b>21,90%</b>	<b>38,58%</b>	<b>39,52%</b>	<b>100,00%</b>