

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO: SISTEMA DE DRENAGEM E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES NA RUA PAULINO GUIMARÃES, CHACÁRA FLORA, PETRÓPOLIS, RJ.

IO: SET/2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	251.787,72	14,03%	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
				62.946,93	75.536,32	37.768,16	37.768,16	25.178,77	12.589,39
2	CANTEIRO DE OBRA	57.247,61	3,19%	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				42.935,71	2.862,38	2.862,38	2.862,38	2.862,38	2.862,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	62.877,52	3,50%	35,00%	35,00%	30,00%			
				22.007,13	22.007,13	18.863,26			
4	TRANSPORTES	138.535,70	7,72%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%		
				13.853,57	48.487,50	48.487,50	27.707,14		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.938,30	1,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
				4.484,58	4.484,58	8.969,15			
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOES	313.994,50	17,50%		20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
					62.798,90	62.798,90	78.498,63	78.498,63	31.399,45
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	2.502,00	0,14%		100,00%				
					2.502,00				
8	BASES E PAVIMENTOS	90.608,26	5,05%			100,00%			
						90.608,26			
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	26.704,08	1,49%						100,00%
									26.704,08
10	FUNDAÇÕES	2.641,20	0,15%		100,00%				
					2.641,20				
11	ESTRUTURAS	610.332,02	34,02%		20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%
					122.066,40	152.583,01	152.583,01	152.583,01	30.516,60
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SRREALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	37.680,80	2,10%						100,00%
									37.680,80
17	PINTURA	23.977,86	1,34%						100,00%
									23.977,86
19	EQUIPAMENTOS	147.505,60	8,22%	35,00%	35,00%	30,00%			
				51.626,96	51.626,96	44.251,68			
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	9.678,00	0,54%			50,00%	50,00%		
						4.839,00	4.839,00		
	TOTAL	1.794.011,17	100,00%						
	BDI (19,85%)	356.111,21							
	TOTAL (R\$):	2.150.122,38							
PREVISTO x REALIZADO									
MENSAL			PREVISTO	197.854,87	395.013,36	472.031,28	304.258,31	259.122,78	165.730,56
			BDI	39.274,19	78.410,15	93.698,21	60.395,27	51.435,87	32.897,51
			REALIZADO	237.129,07	473.423,51	565.729,49	364.653,58	310.558,65	198.628,07
ACUMULADO			PREVISTO	197.854,87	592.868,24	1.064.899,52	1.369.157,83	1.628.280,61	1.794.011,17
			BDI	39.274,19	117.684,35	211.382,56	271.777,83	323.213,70	356.111,21
			REALIZADO	237.129,07	710.552,58	1.276.282,08	1.640.935,66	1.951.494,31	2.150.122,38