

Ítem	Descrição dos serviços	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
<b>PLANILHA DE INFRAESTRUTURA</b>								
<b>01</b>	<b>SERV ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.565,75</b>						
	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS	R\$ 1.565,75	100,00%					
			R\$ 1.565,75					
<b>02</b>	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>	<b>R\$ 40.248,80</b>						
	Tapume de vedação; Placa de identificação da obra pública	R\$ 40.248,80	100,00%					
			R\$ 40.248,80					
<b>11</b>	<b>ESTRUTURAS</b>	<b>R\$ 303,70</b>						
	Concreto para peças armadas, dosado racionalmente	R\$ 303,70			100,00%			
					R\$ 303,70			
	<b>Total PLANILHA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 42.118,25</b>						
<b>PLANILHA DE HABITAÇÃO</b>								
<b>A</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 43.316,00</b>						
	Administração Local da Obra	R\$ 43.316,00	17,26%	24,35%	18,05%	18,22%	19,16%	2,97%
			R\$ 7.474,25	R\$ 10.547,73	R\$ 7.816,88	R\$ 7.892,56	R\$ 8.297,63	R\$ 1.286,95
<b>03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>R\$ 6.394,61</b>						
	Escavação manual de vala-cava; Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade...	R\$ 6.394,61	40,00%	40,00%	20,00%			
			R\$ 2.557,84	R\$ 2.557,84	R\$ 1.278,92			
<b>04</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 1.176,84</b>						
	Transporte de andaime tubular; Carga e descarga...	R\$ 1.176,84		50,00%			50,00%	
				R\$ 588,42			R\$ 588,42	
<b>05</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 34.949,75</b>						
	Aluguel de and. Tubular; Montagem e desmont.; Limpeza de pisos cimentados...	R\$ 34.949,75		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 8.737,44	R\$ 8.737,44	R\$ 8.737,44	R\$ 8.737,44	
<b>06</b>	<b>GALERIAS, DRENOS E CONEXOS</b>	<b>R\$ 2.174,88</b>						
	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanit., com diâm. nominal de 100mm...	R\$ 2.174,88	40,00%	40,00%	20,00%			
			R\$ 869,95	R\$ 869,95	R\$ 434,98			
<b>11</b>	<b>ESTRUTURAS</b>	<b>R\$ 1.359,16</b>						
	...Laje pré-mold p/ sobrecarga de 300kg/m2; Barra de aço CA-50 ;Corte, dobragem, montagem	R\$ 1.359,16			100,00%			
					R\$ 1.359,16			
<b>12</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>	<b>R\$ 6.023,97</b>						
	Parede divisória p/ sanit. e banheiros; Alvenaria de tijolos cerâmicos furados...	R\$ 6.023,97	40,00%	40,00%	20,00%			
			R\$ 2.409,59	R\$ 2.409,59	R\$ 1.204,79			
<b>13</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 471.260,80</b>						
	Emboço interno com argamassa de cim. e saibro; Revestimento de paredes com azulejos brancos...	R\$ 471.260,80		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 117.815,20	R\$ 117.815,20	R\$ 117.815,20	R\$ 117.815,20	

Ítem	Descrição dos serviços	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
<b>14</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>R\$ 96.746,23</b>						
	Porta comp. de cedro ou canela; Conj. de ferragens p/ porta de mad.; Esquadria metálica...	R\$ 96.746,23				50,00%	50,00%	
						R\$ 48.373,12	R\$ 48.373,12	
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ 399.622,94</b>						
	Caixa de gordura dupla, cilíndrica; Caixa de inspeção de concr. pre- moldado; Instalação em pvc ...	R\$ 399.622,94	40,00%	40,00%	20,00%			
			R\$ 159.849,18	R\$ 159.849,18	R\$ 79.924,59			
<b>16</b>	<b>COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 11.908,84</b>						
	Pintura asfáltica (hidro-asfalto); Impermeabilização de paredes p/injeção de líquido...	R\$ 11.908,84			50,00%	50,00%		
					R\$ 5.954,42	R\$ 5.954,42		
<b>17</b>	<b>PINTURA</b>	<b>R\$ 95.585,57</b>						
	Pintura c/tinta latex pva fosco aveludado; Envernizamento de superf...	R\$ 95.585,57				40,00%	40,00%	20,00%
						R\$ 38.234,23	R\$ 38.234,23	R\$ 19.117,11
<b>18</b>	<b>APARELHOS ELET. , HIDRAULICOS, SANIT.</b>	<b>R\$ 33.222,86</b>						
	Lavatório de louca branca; Vaso sanitário de louca branca; Luminária de sobrepor	R\$ 33.222,86					50,00%	50,00%
							R\$ 16.611,43	R\$ 16.611,43
	<b>TOTAL PLANILHA HABITACÃO</b>	<b>R\$ 1.203.742,45</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.245.860,70</b>	214.975,36	303.375,35	224.830,07	227.006,96	238.657,46	37.015,50
	<b>BDI - 19,85%</b>	<b>R\$ 247.303,35</b>	42.672,61	60.220,01	44.628,77	45.060,88	47.373,51	7.347,58
			257.647,97	363.595,36	269.458,84	272.067,85	286.030,96	44.363,07
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	<b>R\$ 1.493.164,05</b>	17,26%	24,35%	18,05%	18,22%	19,16%	2,97%
			<b>R\$ 257.647,97</b>	<b>R\$ 621.243,33</b>	<b>R\$ 890.702,17</b>	<b>R\$ 1.162.770,01</b>	<b>R\$ 1.448.800,98</b>	<b>R\$ 1.493.164,05</b>
			17,26%	41,61%	59,65%	77,87%	97,03%	100,00%