

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS									
Serviço: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO VALE DO CARANGOLA - PETRÓPOLIS - RJ									
IO = 10/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MES. 1	MES. 2	MES. 3	MES. 4	MES. 5	MES. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	98.669,35	11,34%	65,00% 64.135,08	7,00% 6.906,85	7,00% 6.906,85	7,00% 6.906,85	7,00% 6.906,86	7,00% 6.906,86
2	Canteiro de Obras	65.791,55	7,56%	75,00% 49.343,67	5,00% 3.289,58	5,00% 3.289,58	5,00% 3.289,58	5,00% 3.289,58	5,00% 3.289,58
3	Movimento de terra	14.274,62	1,64%	10,00% 1.427,46	30,00% 4.282,39	30,00% 4.282,39	20,00% 2.854,92	10,00% 1.427,46	
4	Transportes	16.124,86	1,85%		30,00% 4.837,46	30,00% 4.837,46	20,00% 3.224,97	10,00% 1.612,49	10,00% 1.612,49
5	Serviços complementares	22.801,70	2,62%	40,00% 9.120,68	12,00% 2.736,20	12,00% 2.736,20	12,00% 2.736,20	12,00% 2.736,21	12,00% 2.736,21
6	Galerias, Drenos e Conexos	11.681,44	1,34%	10,00% 1.168,14	40,00% 4.672,58	30,00% 3.504,43	20,00% 2.336,29		
8	Bases e Pavimentos	6.739,00	0,77%			10,00% 673,90	20,00% 1.347,80	60,00% 4.043,40	10,00% 673,90
9	Serviços de Parques e Jardins	161.159,18	18,51%			10,00% 16.115,92	20,00% 32.231,83	60,00% 96.695,51	10,00% 16.115,92
10	Fundações	43.233,72	4,97%		40,00% 17.293,48	30,00% 12.970,12	30,00% 12.970,12		
11	Estruturas	219.818,31	25,25%		20,00% 43.963,67	40,00% 87.927,32	40,00% 87.927,32		
12	Alvenarias e Divisórias	166,13	0,02%					100,00% 166,13	
13	Revestimento de Paredes Tetos e pisos	286,91	0,03%					100,00% 286,91	
14	Esquadrias de PVC, Ferr, Alumínio oi Madeira, Vidraças e Ferragens	2.137,69	0,25%				20,00% 427,53	40,00% 855,08	40,00% 855,08
15	Índice Geral para Serviço de Inst. Eletr. E Hidro-Sanit.	21.691,59	2,49%				20,00% 4.338,31	40,00% 8.676,64	40,00% 8.676,64
16	Cobertura e Impermeabilizações	86.282,27	9,91%				60,00% 51.769,35	30,00% 25.884,68	10,00% 8.628,24
17	Pintura	67.431,50	7,75%					70,00% 47.202,05	30,00% 20.229,45
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos,	14.533,18	1,67%					20,00% 2.906,64	80,00% 11.626,54
21	Iluminação Pública	17.647,54	2,03%					20,00% 3.529,51	80,00% 14.118,03
Total		870.470,54	100,00%						
<b>PREVISTO X REALIZADO</b>									
<b>MENSAL</b>		<b>PREVISTO</b>		125.195,03	87.982,21	143.244,17	212.361,07	206.219,15	95.468,94
		Total Previsto		125.195,03	87.982,21	143.244,17	212.361,07	206.219,15	95.468,94
		<b>REALIZADO</b>							
		Total Realizado							
<b>ACUMULADO</b>		<b>PREVISTO</b>		125.195,03	213.177,24	356.421,41	568.782,48	775.001,63	870.470,57
		Total Previsto		125.195,03	213.177,24	356.421,41	568.782,48	775.001,63	870.470,54
		<b>REALIZADO</b>							
		Total Realizado							