



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Centro de Educação Infantil do Boa Vista
Local: Boa Vista - Estrada da Saudade - Petrópolis/RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 36.617,13	5,15%	17,30%	17,30%	35,55%	52,85%	33,35%	86,20%	13,80%	100,00%
				R\$ 6.334,76	R\$ 6.334,76	R\$ 13.017,39	R\$ 19.352,15	R\$ 12.211,81	R\$ 31.563,97	R\$ 5.053,16	R\$ 36.617,13
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 20.082,69	2,83%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
				R\$ 20.082,69	R\$ 20.082,69	R\$ -	R\$ 20.082,69	R\$ -	R\$ 20.082,69	R\$ -	R\$ 20.082,69
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.899,13	1,53%	50,00%	50,00%	30,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 5.449,57	R\$ 5.449,57	R\$ 3.269,74	R\$ 8.719,30	R\$ 1.089,91	R\$ 9.809,22	R\$ 1.089,91	R\$ 10.899,13
4	TRANSPORTES	R\$ 4.523,61	0,64%		0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 904,72	R\$ 904,72	R\$ 2.714,17	R\$ 3.618,89	R\$ 904,72	R\$ 4.523,61
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.303,68	2,43%		0,00%	18,00%	18,00%	29,00%	47,00%	53,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.114,66	R\$ 3.114,66	R\$ 5.018,07	R\$ 8.132,73	R\$ 9.170,95	R\$ 17.303,68
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 2.078,78	0,29%		0,00%	30,00%	30,00%	60,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 623,63	R\$ 623,63	R\$ 1.247,27	R\$ 1.870,90	R\$ 207,88	R\$ 2.078,78
11	ESTRUTURAS	R\$ 80.966,46	11,39%	32,00%	32,00%	50,00%	82,00%	18,00%	100,00%		100,00%
				R\$ 25.909,27	R\$ 25.909,27	R\$ 40.483,23	R\$ 66.392,50	R\$ 14.573,96	R\$ 80.966,46	R\$ -	R\$ 80.966,46
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 45.041,33	6,34%	16,00%	16,00%	56,00%	72,00%	19,00%	91,00%	9,00%	100,00%
				R\$ 7.206,61	R\$ 7.206,61	R\$ 25.223,14	R\$ 32.429,76	R\$ 8.557,85	R\$ 40.987,61	R\$ 4.053,72	R\$ 45.041,33
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 157.566,41	22,17%	17,00%	17,00%	49,00%	66,00%	31,00%	97,00%	3,00%	100,00%
				R\$ 26.786,29	R\$ 26.786,29	R\$ 77.207,54	R\$ 103.993,83	R\$ 48.845,59	R\$ 152.839,42	R\$ 4.726,99	R\$ 157.566,41
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	R\$ 68.569,14	9,65%		0,00%	23,00%	23,00%	22,00%	45,00%	55,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.770,90	R\$ 15.770,90	R\$ 15.085,21	R\$ 30.856,11	R\$ 37.713,03	R\$ 68.569,14
15	ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	R\$ 68.099,97	9,58%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 13.619,99	R\$ 13.619,99	R\$ 34.049,99	R\$ 47.669,98	R\$ 13.619,99	R\$ 61.289,97	R\$ 6.810,00	R\$ 68.099,97
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 84.429,46	11,88%		0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.442,95	R\$ 8.442,95	R\$ 67.543,57	R\$ 75.986,51	R\$ 8.442,95	R\$ 84.429,46
17	PINTURA	R\$ 69.794,09	9,82%		0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.958,82	R\$ 13.958,82	R\$ 41.876,45	R\$ 55.835,27	R\$ 13.958,82	R\$ 69.794,09
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 42.703,43	6,01%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 8.540,69	R\$ 8.540,69	R\$ 21.351,72	R\$ 29.892,40	R\$ 8.540,69	R\$ 38.433,09	R\$ 4.270,34	R\$ 42.703,43
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.058,84	0,29%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,42	R\$ 1.029,42	R\$ 1.029,42	R\$ 2.058,84	R\$ -	R\$ 2.058,84
TOTAL EM PERCENTUAL		-	100,00%	16,03%	16,03%	36,36%	52,39%	34,04%	86,44%	13,56%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$710.734,15		R\$ 113.929,87	R\$ 113.929,87	R\$ 258.447,85	R\$ 372.377,72	R\$ 241.953,96	R\$ 614.331,68	R\$ 96.402,47	R\$ 710.734,15