

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

OBRA: Reforma de edifício com 36 unidades - Abrigo Gabriel Vila  
Real - Floriano Peixoto nº 285 - Centro - Petrópolis/RJ

DATA BASE: EMOP 11/2022

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ

BDI: 25,92%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	34.855,42	6,96%	40,00% 13.942,16	20,00% 6.971,08	20,00% 6.971,08	20,00% 6.971,08	100,00% 34.855,40
2	Canteiro de Obras	699,03	0,14%	100,00% 699,03				100,00% 699,03
4	Transportes	2.608,50	0,52%		100,00% 2.608,50			100,00% 2.608,50
5	Serviços complementares	108.856,50	21,74%		40,00% 43.542,60	40,00% 43.542,60	20,00% 21.771,30	100,00% 108.856,50
11	Estruturas	1.574,07	0,31%		100,00% 1.574,07			100,00% 1.574,07
12	Alvenarias e divisórias	1.870,75	0,37%		50,00% 935,38	50,00% 935,38		100,00% 1.870,76
13	Revestimentos	45.511,33	9,09%		50,00% 22.755,67	50,00% 22.755,67		100,00% 45.511,34
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens	9.654,78	1,93%		50,00% 4.827,39	50,00% 4.827,39		100,00% 9.654,78
15	Instalações Elétricas e Hidro-sanitárias	57.241,97	11,43%		40,00% 22.896,79	40,00% 22.896,79	20,00% 11.448,40	100,00% 57.241,98
16	Coberturas e Impermeabilizações	110.943,50	22,15%		50,00% 55.471,75	50,00% 55.471,75		100,00% 110.943,50
17	Pintura	59.829,12	11,95%		30,00% 17.948,74	30,00% 17.948,74	40,00% 23.931,65	100,00% 59.829,13
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos	67.188,03	13,42%		50,00% 33.594,02	50,00% 33.594,02		100,00% 67.188,04
	Total	500.833,00	100,00%					
	B.D.I.= 25,92%	129.815,91						
	TOTAL	630.648,91						

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	PREVISTO	14.641,19	213.125,99	208.943,42	64.122,43	500.833,02
	B.D.I.= 25,92%	3.795,00	55.242,26	54.158,13	16.620,53	129.815,92
	Total Previsto	18.436,19	268.368,25	263.101,55	80.742,96	630.648,91
ACUMULADO	PREVISTO	14.641,19	227.767,18	436.710,60	500.833,03	
	B.D.I.= 25,92%	3.795,00	59.037,25	113.195,39	129.815,92	
	Total Previsto	18.436,19	286.804,43	549.905,99	630.648,91	