



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Proposta: A09D/23 Data Jan/2023 i0 11/2022
Local: ESTRADA DO CAETITU, Nº 1.036 - TRAVESSA SÃO JOSÉ - CORRÊAS - PETRÓPOLIS / RJ
Projeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PAROQUIAL SÃO JOSÉ DO CAETITU

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	85.245,35	5,89%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				17.049,07	17.049,07	12.786,80	12.786,80	12.786,80	12.786,80
2	Canteiro de Obra	1.941,76	0,13%	100,00%					
				1.941,76					
3	Movimento de terra	28.926,29	2,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
				5.785,26	11.570,52	11.570,52			
4	Transportes	35.290,82	2,44%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				10.587,25	10.587,25	3.529,08	3.529,08	3.529,08	3.529,08
5	Serviços complementares	35.169,68	2,43%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				7.033,94	7.033,94	5.275,45	5.275,45	5.275,45	5.275,45
6	Galerias, drenos e conexos	16.901,25	1,17%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				4.225,31	4.225,31	3.380,25	1.690,13	1.690,13	1.690,13
8	Bases e Pavimentos	32.137,35	2,22%			25,00%	25,00%	50,00%	
						8.034,34	8.034,34	16.068,68	
9	Serviços de parques e jardins	38.752,15	2,68%					50,00%	50,00%
								19.376,07	19.376,07
10	Fundações	1.203,13	0,08%		100,00%				
					1.203,13				
11	Estruturas	151.540,81	10,47%		30,00%	30,00%	40,00%		
					45.462,24	45.462,24	60.616,32		
12	Alvenarias	16.383,10	1,13%			35,00%	35,00%	30,00%	
						5.734,09	5.734,09	4.914,93	
13	Revestimentos	193.958,72	13,40%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%
				19.395,87	29.093,81	48.489,68	48.489,68	29.093,81	19.395,87
14	Esquadrias	359.590,56	24,84%			20,00%	40,00%	40,00%	
				0,00		71.918,11	143.836,22	143.836,22	
15	Instalações	179.644,23	12,41%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				35.928,85	35.928,85	35.928,85	26.946,63	26.946,63	17.964,42
16	Coberturas	30.229,56	2,09%					50,00%	50,00%
								15.114,78	15.114,78
17	Pinturas	82.654,29	5,71%				20,00%	30,00%	50,00%
							16.530,86	24.796,29	41.327,15
18	Aparelhos Hidr., Sanit. e Elétricos	137.539,46	9,50%					20,00%	80,00%
								27.507,89	110.031,57
21	Iluminação Pública	20.336,08	1,40%					30,00%	70,00%
								6.100,82	14.235,26

SubTotal	1.447.444,59	100,00%
BDI = 25,92%	375.177,64	
Total	1.822.622,22	

CRONOGRAMA FINANCEIRO

		7,04%	11,20%	17,42%	23,04%	23,29%	18,01%
MENSAL	PREVISTO	101.947,30	162.154,11	252.109,41	333.469,60	337.037,59	260.726,58
	BDI= 25,92%	26.424,74	42.030,34	65.346,76	86.435,32	87.360,14	67.580,33
	TOTAL PREVISTO	128.372,04	204.184,45	317.456,16	419.904,93	424.397,73	328.306,91
REALIZADO	REALIZADO						
	BDI= 25,92%						
	TOTAL REALIZADO						
ACUMULADO		7,04%	18,25%	35,66%	58,70%	81,99%	100,00%
	ACUMULADO	101.947,30	264.101,41	516.210,81	849.680,42	1.186.718,01	1.447.444,59
	BDI= 25,92%	26.424,74	68.455,08	133.801,84	220.237,16	307.597,31	375.177,64
	TOTAL ACUMULADO	128.372,04	332.556,49	650.012,66	1.069.917,58	1.494.315,32	1.822.622,22