



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ARMADA A JUSANTE DA TRAVESSA ANNA LANNA E CONCRETO PROJETADO A MONTANTE DA TRAVESSA ANNA LANNA - RUA PADRE MOREIRA N. 109 E TRAVESSA ANNA LANNA - VALPARAISO JUSANTE DA TRAVESSA ANNA LANNA - RUA PADRE MOREIRA N. 109 E TRAVESSA ANNA LANNA PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP JANEIRO/2023

MUNICIPIO: PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO: TRAVESSA ANNA LANNA E R.PADRE MOREIRA N. 109 - VALPARAISO

BDI: 29,89%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	13.034,03	8,06%	56,00%	22,00%	22,00%	100,00%
				7.299,06	2.867,49	2.867,49	13.034,03
2	Canteiro de Obras	18.949,98	11,71%	100,00%			100,00%
				18.949,98			18.949,98
3	Movimento de terra	17.191,64	10,63%	70,00%	30,00%		100,00%
				12.034,15	5.157,49		17.191,64
4	Transportes	23.023,80	14,23%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				11.511,90	6.907,14	4.604,76	23.023,80
5	Serviços complementares	3.188,92	1,97%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				1.275,57	1.594,46	318,89	3.188,92
6	Galeria Drenos e Conexões	3.265,60	2,02%		100,00%		100,00%
					3.265,60		3.265,60
10	Fundações	1.514,30	0,94%	100,00%			100,00%
				1.514,30			1.514,30
11	Estruturas	57.358,49	35,45%	60,00%	40,00%		100,00%
				34.415,09	22.943,40		57.358,49
12	Alvenarias e Divisórias	5.910,97	3,65%		60,00%	40,00%	100,00%
					3.546,58	2.364,39	5.910,97
13	Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos	7.800,44	4,82%			100,00%	100,00%
						7.800,44	7.800,44
17	Pintura	2.098,83	1,30%			100,00%	100,00%
						2.098,83	2.098,83
19	Equipamentos	8.458,12	5,23%	100,00%			100,00%
				8.458,12			8.458,12
	Total	161.795,12	100,00%				
	BDI = 29,89%	48.360,56					
	Total Geral	210.155,68					

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	REALIZADO
	BDI = 29,89%	BDI = 29,89%
	Total Previsto	Total Realizado
	95.458,17	95.458,17
	28.532,45	28.532,45
	123.990,61	123.990,61
	46.282,16	46.282,16
	13.833,74	13.833,74
	60.115,89	60.115,89
	20.054,80	20.054,80
	5.994,38	5.994,38
	26.049,18	26.049,18
	161.795,12	161.795,12
	48.360,56	48.360,56
	210.155,68	210.155,68
ACUMULADO	PREVISTO	REALIZADO
	BDI = 29,89%	BDI = 29,89%
	Total Previsto	Total Realizado
	95.458,17	95.458,17
	28.532,45	28.532,45
	123.990,61	123.990,61
	141.740,32	141.740,32
	42.366,18	42.366,18
	184.106,51	184.106,51
	161.795,12	161.795,12
	48.360,56	48.360,56
	210.155,68	210.155,68