



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
 Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária - SOB/DEPOP
 sob@petropolis.rj.gov.br

CRONOGRAMA FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO RUA PRESIDENTE SODRE N.972 B - SIMÉRIA - PETRÓPOLIS - RJ

C15D/17

IO = 05/2017

Item	Descrição	Valor	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	Serviços de Escritorio, Laboratorio e Campo	R\$ 130.691,21	0,3084603	50% R\$ 65.345,61	30% R\$ 39.207,36	20% R\$ 26.138,24			
2	Canteiro de Obras	R\$ 18.229,55	0,0430258	60% R\$ 10.937,73	15% R\$ 2.734,43	15% R\$ 2.734,43			10% R\$ 1.822,96
3	Movimento de Terra	R\$ 10.188,38	0,0240468	10% R\$ 1.018,84	80% R\$ 8.150,70	10% R\$ 1.018,84			
4	Transportes	R\$ 28.946,03	0,0683191	15% R\$ 4.341,90	80% R\$ 23.156,82	5% R\$ 1.447,30			
5	Serviços Complementares	R\$ 11.911,99	0,0281149	15% R\$ 1.786,80	25% R\$ 2.978,00	50% R\$ 5.956,00			10% R\$ 1.191,20
6	Galerias, Drenos e Conexos	R\$ 87.721,75	0,2070428		20% R\$ 17.544,35	80% R\$ 70.177,40			
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	R\$ 9.576,00	0,0226015		30% R\$ 2.872,80	60% R\$ 5.745,60			10% R\$ 957,60
11	Estruturas	R\$ 96.683,11	0,2281936	10% R\$ 9.668,31	20% R\$ 19.336,62	50% R\$ 48.341,56			20% R\$ 19.336,62
20	Custos Rodoviários	R\$ 29.740,94	0,0701952				60% R\$ 17.844,56	40% R\$ 11.896,38	
TOTAL		R\$ 423.688,96	100,00%						
B.D.I. 25,92%		R\$ 109.820,17							
TOTAL		R\$ 533.509,13							

		Cronograma Financeiro					
MENSAL	Previsto	R\$ 93.099,19	R\$ 115.981,09	R\$ 161.559,36	R\$ 17.844,56	R\$ 11.896,38	R\$ 23.308,38
	BDI 25,92%	R\$ 24.131,31	R\$ 30.062,30	R\$ 41.876,19	R\$ 4.625,31	R\$ 3.083,54	R\$ 6.041,53
	Realizado	R\$ 117.230,50	R\$ 146.043,39	R\$ 203.435,55	R\$ 22.469,87	R\$ 14.979,92	R\$ 29.349,91
ACUMULADO	Previsto	R\$ 93.099,19	R\$ 209.080,28	R\$ 370.639,64	R\$ 388.484,21	R\$ 400.380,58	R\$ 423.688,96
	BDI 25,92%	R\$ 24.131,31	R\$ 54.193,61	R\$ 96.069,80	R\$ 100.695,11	R\$ 103.778,65	R\$ 109.820,17
	Realizado	R\$ 117.230,50	R\$ 263.273,89	R\$ 466.709,44	R\$ 489.179,31	R\$ 504.159,23	R\$ 533.509,13

