

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - SECRETARIA DE OBRAS
 DATA: JULHO/2023
 LOCAL: RUA PRIMEIRO DE MAIO, CASTELÂNEA, PETRÓPOLIS, RJ
 SERVIÇO: PROJETO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM
 IO: JANEIRO/2023



LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREARJ- 91100475/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.449,89	6,30%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				19.862,47	15.889,98	15.889,98	15.889,98	3.972,49	3.972,49	3.972,49
2	PROJETO	52.785,07	4,19%	100,00%						
				52.785,07						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99.615,86	7,90%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				14.942,38	14.942,38	14.942,38	14.942,38	14.942,38	14.942,38	9.961,59
4	OBRAS COMPLEMENTARES	118.272,87	9,38%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	
				29.568,22	29.568,22	17.740,93	17.740,93	17.740,93	5.913,64	
5	CONTENÇÃO	823.292,84	65,27%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	
				205.823,21	205.823,21	164.658,57	164.658,57	41.164,64	41.164,64	
6	DRENAGEM	87.864,50	6,97%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
				4.393,23	13.179,68	17.572,90	17.572,90	17.572,90	13.179,68	4.393,23
	SUB-TOTAL	1.261.281,03	100,00%							
	TOTAL (R\$):	1.261.281,03								

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	327.374,58	279.403,46	230.804,75	230.804,75	95.393,35	79.172,83	18.327,31
	TOTAL	327.374,58	279.403,46	230.804,75	230.804,75	95.393,35	79.172,83	18.327,31
ACUMULADO	PREVISTO	327.374,58	606.778,04	837.582,80	1.068.387,55	1.163.780,90	1.242.953,73	1.261.281,03
	TOTAL	327.374,58	606.778,04	837.582,80	1.068.387,55	1.163.780,90	1.242.953,73	1.261.281,03