

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
DATA: OUT/2023  
LOCAL: RUA IPIRANGA - CENTRO, PETRÓPOLIS - RJ  
SERVIÇO: PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, DRENAGEM E CAMINHO EM SAIBRO  
10- JUL/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	1.485.038,23	17,20%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2	CANTEIRO DE OBRA	79.478,54	0,92%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	298.222,65	3,45%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
4	TRANSPORTES	379.237,63	4,39%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	145.460,51	1,68%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	747.994,73	8,66%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	25.143,36	0,29%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	BASES E PAVIMENTOS	144.198,75	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
9	SERVICIOS DE PARQUES E JARDINS	252.222,53	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	
10	FUNDAÇÕES	247.661,44	2,87%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	ESTRUTURAS	1.378.210,28	15,96%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	73.059,75	0,85%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	406.582,31	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	518.440,51	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
15	ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	489.043,02	5,66%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	94.484,16	1,09%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	
17	PINTURA	492.822,94	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	1.111.463,68	12,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
19	EQUIPAMENTOS	172.978,57	2,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
20	CUSTOS RODOVIARIOS	92.604,25	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.187,74	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
SUB-TOTAL (R\$):		8.693.535,59	100,00%											
BDI (25,98%) (R\$):		2.258.580,55												
TOTAL (R\$):		10.952.116,13												
PREVISTO x REALIZADO														
MENSAL	PREVISTO (R\$):	538.590,32	780.359,36	759.956,25	745.410,20	786.441,11	786.441,11	786.441,11	476.866,36	435.957,20	830.790,03	2.552.723,63		
	BDI (R\$):	139.925,77	202.737,36	197.436,63	193.657,57	204.317,40	204.317,40	204.317,40	123.889,88	113.261,68	215.839,25	663.197,60		
	TOTAL (R\$):	678.516,08	983.096,72	957.392,88	939.067,77	990.758,51	990.758,51	990.758,51	600.756,24	549.218,89	1.046.629,29	3.215.921,23		
ACUMULADO	PREVISTO (R\$):	538.590,32	1.318.949,68	2.078.905,93	2.824.316,13	3.610.757,24	4.397.198,35	4.874.064,71	5.310.021,92	6.140.811,95	8.693.535,59			
	BDI (R\$):	139.925,77	342.663,13	540.099,76	733.757,33	938.074,73	1.142.392,13	1.266.282,01	1.379.543,69	1.595.382,95	2.258.580,55			
	TOTAL (R\$):	678.516,08	1.661.612,81	2.619.005,69	3.558.073,46	4.548.831,97	5.539.590,49	6.140.346,73	6.689.565,61	7.736.194,90	10.952.116,13			