



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - RUA LAURINDA LOPES
DE MEDEIROS N. 518 - PEDRO DO RIO PETRÓPOLIS - RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA LAURINDA LOPES DE MEDEIROS N. 518 - PEDRO DO RIO - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: set/23

BDI: 29,89%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	89.939,83	39,58%	50,00%	42,00%	4,00%	4,00%	100,00%
				44.969,92	37.774,73	3.597,59	3.597,59	89.939,83
2	Canteiro de Obras	15.387,76	6,77%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				10.771,43	1.538,78	1.538,78	1.538,78	15.387,76
3	Movimento de terra	9.703,43	4,27%	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				2.911,03	3.881,37	2.911,03		9.703,43
4	Transportes	2.929,34	1,29%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				878,80	1.171,74	585,87	292,93	2.929,34
5	Serviços complementares	8.235,89	3,62%		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
					3.294,36	3.294,36	1.647,18	8.235,89
6	Galeria Drenos e Conexos	3.016,86	1,33%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
					905,06	1.206,74	905,06	3.016,86
7	Argamassas e Injeções	500,77	0,22%	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				150,23	200,31	150,23		500,77
10	Fundações	1.709,88	0,75%	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				512,96	683,95	512,96		1.709,88
11	Estruturas	95.838,60	42,17%		40,00%	60,00%		100,00%
					38.335,44	57.503,16		95.838,60
19	Equipamentos	18.336,34	8,07%	50,00%	50,00%			100,00%
				9.168,17	9.168,17			18.336,34

Total 245.598,70 100,00%
BDI = 29,89% 73.409,45
Total Geral 319.008,15

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	69.362,54	96.953,90	71.300,72	7.981,54	245.598,70
	BDI = 29,89%	20.732,46	28.979,52	21.311,79	2.385,68	73.409,45
	Total Previsto	90.095,01	125.933,42	92.612,51	10.367,22	319.008,15
ACUMULADO	REALIZADO	69.362,54	166.316,44	237.617,16	245.598,70	
	BDI = 29,89%	20.732,46	49.711,98	71.023,77	73.409,45	
	Total Realizado	90.095,01	216.028,42	308.640,93	319.008,15	