

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS							
Serviço: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA POSSE - PETRÓPOLIS - RJ							
IO = 06/2016							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	65.963,66	10,85%	100,00% 65.963,66			
2	Canteiro de Obras	20.068,90	3,30%	100,00% 20.068,90			
3	Movimento de terra	9.338,28	1,54%		100,00% 9.338,28		
4	Transportes	4.334,62	0,71%	55,00% 2.384,04	45,00% 1.950,58		
5	Serviços complementares	8.887,95	1,46%		50,00% 4.443,98	30,00% 2.666,39	20,00% 1.777,58
6	Galerias, Drenos e Conexos	2.385,60	0,39%			100,00% 2.385,60	
8	Bases e pavimentos	2.001,19	0,33%			100,00% 2.001,19	
9	Serviços de Parques e Jardins	165.997,55	27,31%			30,00% 49.799,26	70,00% 116.198,29
11	Estruturas	158.571,94	26,09%		100,00% 158.571,94		
12	Alvenarias e Divisórias	2.115,79	0,35%			100,00% 2.115,79	
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	13.451,53	2,21%			90,00% 12.106,38	10,00% 1.345,15
14	Esquadrias de madeira, Serralheria, Ferragens e	26.003,65	4,28%				100,00% 26.003,65
15	Índice Geral p/ Serviços de Instalação Elétrica e Hidro-Sanit.	20.529,22	3,38%		95,00% 19.502,76		5,00% 1.026,46
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	25.978,72	4,27%		50,00% 12.989,36	50,00% 12.989,36	
17	Pintura	40.480,00	6,66%		20,00% 8.096,00	20,00% 8.096,00	60,00% 24.288,00
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos,	13.407,13	2,21%				100,00% 13.407,13
21	Iluminação Pública	28.366,24	4,67%				100,00% 28.366,24
Total		607.881,97	100,00%	PREVISTO X REALIZADO			
MENSAL		PREVISTO		88.416,60	214.892,90	92.159,97	212.412,50
		Total Previsto		88.416,60	214.892,90	92.159,97	212.412,50
		REALIZADO					
		Total Realizado					
ACUMULADO		PREVISTO		88.416,60	303.309,50	395.469,47	607.881,97
		Total Previsto		88.416,60	303.309,50	395.469,47	607.881,97
		REALIZADO					
		Total Realizado					