

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS				CRONOGRAMA FISICO			
Serviço: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA MURO EM GABIÃO E ESTABILIZAÇÃO COM MASSA DE CONCRETO NA RUA ARISTIDES LADEIRA PROVISÓRIA – E06D/18 IO=01/2018							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	51.914,69	35,96%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%
				20.765,88	20.765,88	5.191,47	5.191,47
2	Canteiro de Obras	9.719,04	6,73%	80,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				7.775,23	971,90	485,95	485,95
3	Movimento de terra	13.035,37	9,03%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				1.303,54	3.910,61	3.910,61	3.910,61
4	Transportes	5.505,31	3,81%	15,00%	20,00%	40,00%	25,00%
				825,80	1.101,06	2.202,12	1.376,33
5	Serviços complementares	3.049,50	2,11%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				762,38	762,38	762,38	762,38
6	Galeria Drenos e Conexos	14.374,19	9,96%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				2.874,84	5.749,68	4.312,26	1.437,42
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	1.145,04	0,79%	10,00%	40,00%	50,00%	
				114,50	458,02	572,52	
8	Bases e Pavimentos	1.414,73	0,98%			50,00%	50,00%
						707,37	707,37
10	Fundações	3.047,18	2,11%	30,00%	50,00%	20,00%	
				914,15	1.523,59	609,44	
11	Estruturas	40.187,82	27,83%	15,00%	25,00%	40,00%	20,00%
				6.028,17	10.046,96	16.075,13	8.037,56
15	Índice Geral p/ Serv.de Inst. Elétr. E Hidro Sanit.	912,95	0,63%				100,00%
							912,95
17	Pintura	81,31	0,06%				100,00%
							81,31
Total		144.387,13	100,00%				
BDI = 25,92%		37.425,14					
Total Geral		181.812,27					
CRONOGRAMA FINANCEIRO							
MENSAL	PREVISTO			41.364,49	45.290,07	34.829,24	22.903,34
	BDI = 25,92%			10.721,67	11.739,18	9.027,74	5.936,55
	Total Previsto			52.086,16	57.029,25	43.856,98	28.839,89
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			41.364,49	86.654,55	121.483,79	144.387,13
	BDI = 25,92%			10.721,67	22.460,86	31.488,60	37.425,14
	Total Previsto			52.086,16	109.115,41	152.972,39	181.812,27
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						