

CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço:EXECUÇÃO DE REFORMA DA CAPELA - HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO - RUA VIGÁRIO CORREA N. 1345 - CORREAS - PETRÓPOLIS - RJ - (A17D/17)
IO=12/17

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	6.264,41	7,53%	30,00%	33,00%	37,00%
				1.879,32	2.067,26	2.317,83
2	Canteiro de Obras	8.454,38	10,16%	100,00%		
				8.454,38		
4	Transportes	217,28	0,26%	50,00%	25,00%	25,00%
				108,64	54,32	54,32
5	Serviços complementares	9.802,48	11,78%	40,00%	30,00%	30,00%
				3.921,00	2.940,74	2.940,74
11	Estrutura	5.128,12	6,16%		100,00%	
					5.128,12	
13	Revestimentos de Paredes Tetos e Pisos	5.896,66	7,08%	30,00%	50,00%	20,00%
				1.769,00	2.948,33	1.179,33
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria e ferragens	7.237,33	8,69%		100,00%	
					7.237,33	
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	5.002,53	6,01%	100,00%		
				5.002,53		
17	Pintura	35.243,11	42,34%		40,00%	60,00%
					14.097,24	21.145,87
Total		83.246,30	100,00%			
BDI = 25,92%		21.577,44				
Total Geral		104.823,74				

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	21.134,87	34.473,34	27.638,09
	BDI = 25,92%	5.478,15	8.935,48	7.163,79
	Total Previsto	26.613,02	43.408,82	34.801,88
	REALIZADO			
	BDI = 25,92%			
	Total Realizado			
ACUMULADO	PREVISTO	21.134,87	55.608,21	83.246,30
	BDI = 25,92%	5.478,15	14.413,64	21.577,44
	Total Previsto	26.613,02	70.021,85	104.823,74
	REALIZADO			
	BDI = 25,92%			
	Total Realizado			