

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

Serviço: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA GREGÓRIO CRUZICK N.859 - ITAMARATI - PETRÓPOLIS - RJ

(E05D/18) IO=01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	66.451,29	48,65%	60,00% 39.870,77	30,00% 19.935,39	10,00% 6.645,13
2	Canteiro de Obra	9.014,58	6,60%	60,00% 5.408,75	20,00% 1.802,92	20,00% 1.802,92
3	Movimento de Terra	4.282,16	3,14%	80,00% 3.425,73	20,00% 856,43	
4	Transportes	871,64	0,64%	70,00% 610,15	20,00% 174,33	10,00% 87,16
5	Serviços complementares	2.593,54	1,90%	10,00% 259,35	50,00% 1.296,77	40,00% 1.037,42
6	Galerias, Drenos e Conexos	1.564,78	1,15%		60,00% 938,87	40,00% 625,91
7	Argamassas, injeções e consolidações	2.642,40	1,93%		80,00% 2.113,92	20,00% 528,48
8	Bases e Pavimentos	2.898,55	2,12%			100,00% 2.898,55
9	Serviços de Parques e Jardins	945,25	0,69%			100,00% 945,25
10	Fundações	1.438,80	1,05%	80,00% 1.151,04	20,00% 287,76	
11	Estruturas	39.999,15	29,28%	10,00% 3.999,92	50,00% 19.999,58	40,00% 15.999,66
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens	3.780,18	2,77%			100,00% 3.780,18
17	Pintura	106,35	0,08%			100,00% 106,35
	Total	136.588,67	100,00%			
	BDI = 25,92%	35.403,78				
	Total Geral	171.992,45				
<b>PREVISTO X REALIZADO</b>						
<b>MENSAL</b>	<b>PREVISTO</b>			54.725,71	47.405,96	34.457,01
	BDI = 25,92%			14.184,90	12.287,62	8.931,26
	Total Previsto			68.910,61	59.693,58	43.388,27
	<b>REALIZADO</b>					
	BDI = 25,92%					
	Total Realizado					
<b>ACUMULADO</b>	<b>PREVISTO</b>			54.725,71	102.131,66	136.588,67
	BDI = 25,92%			14.184,90	26.472,53	35.403,78
	Total Previsto			68.910,61	128.604,19	171.992,45
	<b>REALIZADO</b>					
	BDI = 25,92%					
	Total Realizado					