

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO OSWALDO CRUZ - VALPARAISO - PETRÓPOLIS - RJ
IO = 11/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	106.443,42	16,66%	65,00% 69.188,22	7,00% 7.451,04	7,00% 7.451,04	7,00% 7.451,04	7,00% 7.451,04	7,00% 7.451,04
2	Canteiro de Obras	30.414,74	4,76%	75,00% 22.811,04	5,00% 1.520,74	5,00% 1.520,74	5,00% 1.520,74	5,00% 1.520,74	5,00% 1.520,74
3	Movimento de terra	10.878,53	1,70%	10,00% 1.087,85	30,00% 3.263,56	30,00% 3.263,56	20,00% 2.175,71	10,00% 1.087,85	
4	Transportes	3.122,09	0,49%		30,00% 936,63	30,00% 936,63	20,00% 624,41	10,00% 312,21	10,00% 312,21
5	Serviços complementares	29.163,10	4,56%	40,00% 11.665,25	12,00% 3.499,57	12,00% 3.499,57	12,00% 3.499,57	12,00% 3.499,57	12,00% 3.499,57
6	Galerias, Drenos e Conexos	7.646,70	1,20%	10,00% 764,67	40,00% 3.058,68	30,00% 2.294,01	20,00% 1.529,34		
9	Serviços de Parques e Jardins	102.616,65	16,06%			10,00% 10.261,66	20,00% 20.523,33	60,00% 61.569,99	10,00% 10.261,67
10	Fundações	19.689,97	3,08%		40,00% 7.875,99	30,00% 5.906,99	30,00% 5.906,99		
11	Estruturas	193.878,67	30,34%		20,00% 38.775,73	40,00% 77.551,47	40,00% 77.551,47		
12	Alvenarias e Dividórias	199,53	0,03%					100,00% 199,53	
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	7.342,08	1,15%					100,00% 7.342,08	
14	Esquadria de PVC, ferro, Alumínio ou Madeira	6.390,35	1,00%				20,00% 1.278,07	40,00% 2.556,14	40,00% 2.556,14
15	Índice Geral p/ Serviços de Instalação Elétrica e Hidro-Sanit.	30.248,56	4,73%				60,00% 18.149,13	30,00% 9.074,57	10,00% 3.024,86
16	Cobertura e Impermeabilizações	34.148,40	5,34%					70,00% 23.903,88	30,00% 10.244,52
17	Pintura	43.524,05	6,81%					20,00% 8.704,81	80,00% 34.819,24
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos,	9.275,86	1,45%					20,00% 1.855,17	80,00% 7.420,69
21	Iluminação Pública	3.943,15	0,62%					20,00% 788,63	80,00% 3.154,52
Total		638.925,85	100,00%						
				PREVISTO X REALIZADO					
MENSAL	PREVISTO			105.517,03	66.381,94	112.685,67	140.209,80	129.866,21	84.265,20
	Total Previsto			105.517,03	66.381,94	112.685,67	140.209,80	129.866,21	84.265,20
				REALIZADO					
				Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO			105.517,03	171.898,97	284.584,64	424.794,44	554.660,65	638.925,85
	Total Previsto			105.517,03	171.898,97	284.584,64	424.794,44	554.660,65	638.925,85
				REALIZADO					
				Total Realizado					