

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

**Serviço: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO VALE DO CARANGOLA - PETRÓPOLIS - RJ**  
**IO = 11/2018**

| ITEM                        | DESCRIÇÃO  | VALOR             | %              | MÊS. 1     | MÊS. 2     | MÊS. 3     | MÊS. 4     | MÊS. 5     | MÊS. 6     |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                           | Serviços de Escrit. Lab. e Campo                         | 87.012,70         | 15,69%         | 65,00%     | 7,00%      | 7,00%      | 7,00%      | 7,00%      | 7,00%      |
|                             |  |                   |                | 56.558,25  | 6.090,89   | 6.090,89   | 6.090,89   | 6.090,89   | 6.090,89   |
| 2                           | Canteiro de Obras  | 41.436,42         | 7,47%          | 75,00%     | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      |
|                             |  |                   |                | 31.077,32  | 2.071,82   | 2.071,82   | 2.071,82   | 2.071,82   | 2.071,82   |
| 3                           | Movimento de terra                                       | 10.595,69         | 1,91%          | 10,00%     | 30,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 10,00%     |            |
|                             |  |                   |                | 1.059,56   | 3.178,71   | 3.178,71   | 2.119,14   | 1.059,57   |            |
| 4                           | Transportes  | 5.578,20          | 1,01%          |            | 30,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
|                             |  |                   |                |            | 1.673,46   | 1.673,46   | 1.115,64   | 557,82     | 557,82     |
| 5                           | Serviços complementares                                  | 29.716,77         | 5,36%          | 40,00%     | 12,00%     | 12,00%     | 12,00%     | 12,00%     | 12,00%     |
|                             |  |                   |                | 11.886,72  | 3.566,01   | 3.566,01   | 3.566,01   | 3.566,01   | 3.566,01   |
| 6                           | Galerias, Drenos e Conexos                               | 7.780,01          | 1,40%          | 10,00%     | 40,00%     | 30,00%     | 20,00%     |            |            |
|                             |  |                   |                | 778,00     | 3.112,00   | 2.334,01   | 1.556,00   |            |            |
| 8                           | Bases e Pavimentos                                       | 2.166,60          | 0,39%          |            |            | 10,00%     | 20,00%     | 60,00%     | 10,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            | 216,66     | 433,32     | 1.299,96   | 216,66     |
| 9                           | Serviços de Parques e Jardins                            | 94.684,32         | 17,08%         |            |            | 10,00%     | 20,00%     | 60,00%     | 10,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            | 9.468,43   | 18.936,86  | 56.810,60  | 9.468,43   |
| 10                          | Fundações  | 12.855,65         | 2,32%          |            | 40,00%     | 30,00%     | 30,00%     |            |            |
|                             |  |                   |                |            | 5.142,25   | 3.856,70   | 3.856,70   |            |            |
| 11                          | Estruturas   | 172.670,80        | 31,14%         |            | 20,00%     | 40,00%     | 40,00%     |            |            |
|                             |  |                   |                |            | 34.534,16  | 69.068,32  | 69.068,32  |            |            |
| 12                          | Alvenarias e Divisórias                                  | 199,53            | 0,04%          |            |            |            |            | 100,00%    |            |
|                             |  |                   |                |            |            |            |            | 199,53     |            |
| 13                          | Revestimento de Paredes Tetos e pisos                    | 241,29            | 0,04%          |            |            |            |            | 100,00%    |            |
|                             |  |                   |                |            |            |            |            | 241,29     |            |
| 15                          | Índice Geral para Serviço de Inst. Eletr. E Hidro-Sanit. | 22.474,48         | 4,05%          |            |            |            | 20,00%     | 40,00%     | 40,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            |            | 4.494,90   | 8.989,79   | 8.989,79   |
| 16                          | Cobertura e Impermeabilizações                           | 24.912,02         | 4,49%          |            |            |            | 60,00%     | 30,00%     | 10,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            |            | 14.947,20  | 7.473,61   | 2.491,21   |
| 17                          | Pintura  | 33.392,71         | 6,02%          |            |            |            |            | 70,00%     | 30,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            |            |            | 23.374,90  | 10.017,81  |
| 18                          | Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos,            | 4.877,64          | 0,88%          |            |            |            |            | 20,00%     | 80,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            |            |            | 975,53     | 3.902,11   |
| 21                          | Iluminação Pública                                       | 3.873,77          | 0,70%          |            |            |            |            | 20,00%     | 80,00%     |
|                             |  |                   |                |            |            |            |            | 774,75     | 3.099,02   |
| <b>Total</b>                |  | <b>554.468,60</b> | <b>100,00%</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>PREVISTO X REALIZADO</b> |  |                   |                |            |            |            |            |            |            |
| <b>MENSAL</b>               | <b>PREVISTO</b>  |                   |                | 101.359,85 | 59.369,30  | 101.525,01 | 128.256,80 | 113.486,07 | 50.471,57  |
|                             | Total Previsto   |                   |                | 101.359,85 | 59.369,30  | 101.525,01 | 128.256,80 | 113.486,07 | 50.471,57  |
| <b>REALIZADO</b>            |  |                   |                |            |            |            |            |            |            |
| Total Realizado             |  |                   |                |            |            |            |            |            |            |
| <b>ACUMULADO</b>            | <b>PREVISTO</b>  |                   |                | 101.359,85 | 160.729,15 | 262.254,16 | 390.510,96 | 503.997,03 | 554.468,60 |
|                             | Total Previsto   |                   |                | 101.359,85 | 160.729,15 | 262.254,16 | 390.510,96 | 503.997,03 | 554.468,60 |
| <b>REALIZADO</b>            |  |                   |                |            |            |            |            |            |            |
| Total Realizado             |  |                   |                |            |            |            |            |            |            |