

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:		REFORMA POSTOS DE SAÚDE	DATA : 12/03/2020		BDI : 25,00%		
LOCAL:		PETROPOLIS	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA DE PETRÓPOLIS	EMOP	2019/12	-	-	01/2020
UNIDADES:		500.0M					
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 496,08					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 22.401,09	60%	40%		100%	
			R\$ 13.440,65	R\$ 8.960,44		R\$ 22.401,09	
2	REBOCO E PINTURA	R\$ 67.088,94	20%	50%	30%	100%	
			R\$ 13.417,79	R\$ 33.544,47	R\$ 20.126,68	R\$ 67.088,94	
3	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 17.942,81		10%	40%	100%	
				R\$ 7.177,12	R\$ 10.765,69	R\$ 17.942,81	
4	CALÇADAS	R\$ 1.561,81			100%	100%	
					R\$ 1.561,81	R\$ 1.561,81	
5	COBERTURA	R\$ 73.633,38	60%	60%		100%	
			R\$ 44.180,03	R\$ 29.453,35		R\$ 73.633,38	
6	AGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.243,80	60%	40%		100%	
			R\$ 6.746,28	R\$ 4.497,52		R\$ 11.243,80	
7	DIVERSOS	R\$ 4.559,42		40%	40%	100%	
				R\$ 1.823,77	R\$ 2.735,65	R\$ 4.559,42	
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 49.607,81	39%	43%	18%	100%	
			R\$ 19.446,26	R\$ 21.361,12	R\$ 8.800,43	R\$ 49.607,81	
		R\$ 248.039,06	R\$ 97.231,01	R\$ 106.817,79	R\$ 43.990,26	R\$ 248.039,06	
			R\$ 97.231,01	R\$ 204.048,80	R\$ 248.039,06		

Total		R\$ 198.431,25			
BDI = 25,00%		R\$ 49.607,81			
Total Geral		R\$ 248.039,06			
CRONOGRAMA FINANCEIRO					
MENSAL	PREVISTO	R\$ 77.784,75	R\$ 85.456,67	R\$ 35.189,83	R\$ 198.431,25
	BDI = 25,00%	R\$ 19.446,19	R\$ 21.364,17	R\$ 8.797,46	R\$ 49.607,81
	Total Previsto	R\$ 97.230,94	R\$ 106.820,84	R\$ 43.987,29	R\$ 248.039,06
	REALIZADO				
	BDI = 25,00%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO	R\$ 77.784,75	163.241,42	198.431,25	
	BDI = 25,00%	R\$ 19.446,19	40.810,36	49.607,81	
	Total Previsto	R\$ 97.230,94	204.051,78	248.039,06	
	REALIZADO				
	BDI = 25,00%				
	Total Realizado				