



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Proposta: A17D/20

10/10/2020

Local: CENTRO

PETROPÓLIS / RJ

Projeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO LICEU MUNICIPAL PREFEITO CORDOLINO AMBRÓSIO

RUA OSCAR WEINSCHENCK, 150 - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	152.048,85	5,39%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				60.819,54	45.614,66	15.204,89	15.204,89	15.204,89	
2	Canteiro de Obras	1.415,84	0,05%	100,00%					
				1.415,84					
3	Movimento de terra	13.714,41	0,49%	40,00%	60,00%				
				5.485,76	8.228,65				
4	Transportes	28.534,91	1,01%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
				8.560,47	8.560,47	5.706,98	2.853,49	2.853,49	
5	Serviços complementares	176.495,95	6,26%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
				52.948,79	52.948,79	35.299,19	17.649,60	17.649,60	
6	Galerias, drenos e conexões	19.234,05	0,68%		60,00%	40,00%			
					11.540,43	7.693,62			
9	Serviços de Parques e Jardins	5.162,31	0,18%				100,00%		
							5.162,31		
11	Estruturas	91.345,57	3,24%		40,00%	40,00%	20,00%		
					36.538,23	36.538,23	18.269,11		
12	Alvenarias	72.888,18	2,59%		40,00%	40,00%	20,00%		
					29.155,27	29.155,27	14.577,64		
13	Revestimentos	281.630,73	9,99%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
					56.326,15	112.652,29	84.489,22	28.163,07	
14	Esquadrias	267.108,72	9,48%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
					53.421,74	80.132,62	80.132,62	53.421,74	
15	Instalações	706.187,19	25,05%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
					141.237,44	282.474,88	211.856,16	70.618,72	
16	Coberturas	185.068,94	6,56%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
					37.013,79	55.520,68	55.520,68	37.013,79	
17	Pinturas	270.153,60	9,58%			20,00%	40,00%	40,00%	
						54.030,72	108.061,44	108.061,44	
18	Aparelhos Hidr., Sanit. e Elétricos	533.157,06	18,91%				30,00%	70,00%	
							159.947,12	373.209,94	
21	Iluminação Pública	14.900,23	0,53%				50,00%	50,00%	
							7.450,12	7.450,12	
SubTotal		2.819.046,54	100,00%						
BDI = 25,92%		730.696,86							
Total		3.549.743,40							
CRONOGRAMA FINANCEIRO									
				4,58%	17,05%	25,34%	27,71%	25,32%	
MENSAL				PREVISTO	129.230,40	480.585,61	714.409,36	781.174,38	713.646,79
				BDI= 25,92%	33.496,52	124.567,79	185.174,91	202.480,40	184.977,25
				TOTAL PREVISTO	162.726,92	605.153,39	899.584,27	983.654,78	898.624,04
REALIZADO				REALIZADO					
				BDI= 25,92%					
				TOTAL REALIZADO					
ACUMULADO				4,58%	21,63%	46,97%	74,68%	100,00%	
				ACUMULADO	129.230,40	609.816,01	1.324.225,37	2.105.399,75	2.819.046,54
				BDI= 25,92%	33.496,52	158.064,31	343.239,22	545.719,61	730.696,86
				TOTAL ACUMULADO	162.726,92	767.880,32	1.667.464,59	2.651.119,36	3.549.743,40