

CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA A JUSANTE DA CASA NA RUA VITAL BRASIL LOTE 104 - SÃO SEBASTIÃO PETRÓPOLIS - RJ
(C04D/16) IO=02/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	52.440,95	44,54%	50,00% 26.220,48	40,00% 20.976,38	5,00% 2.622,05	5,00% 2.622,05
2	Canteiro de Obras	7.754,21	6,59%	95,00% 7.366,50			5,00% 387,71
3	Movimento de terra	6.164,97	5,24%	60,00% 3.698,98	30,00% 1.849,49	5,00% 308,25	5,00% 308,25
4	Transportes	1.870,00	1,59%	40,00% 748,00	30,00% 561,00	20,00% 374,00	10,00% 187,00
5	Serviços complementares	2.409,24	2,05%	50,00% 1.204,62	30,00% 722,77	10,00% 240,92	10,00% 240,92
6	Galeria Drenos e Conexos	1.063,62	0,90%		40,00% 425,45	60,00% 638,17	
7	Argamassas, Injessões e Consolidações	2.137,20	1,82%	30,00% 641,16	70,00% 1.496,04		
9	Serviços de Parques e Jardins	508,80	0,43%			30,00% 152,64	70,00% 356,16
10	Fundações	925,50	0,79%	70,00% 647,85	30,00% 277,65		
11	Estruturas	41.382,06	35,15%	40,00% 16.552,82	50,00% 20.691,03	10,00% 4.138,21	
15	Índice Geral p/ Serv. de Inst. Elétr. E Hidro - Sanit.	981,00	0,83%				100,00% 981,00
17	Pintura	101,08	0,09%				100,00% 101,08
Total		117.738,63	100,00%				
BDI = 25,92%		30.517,85					
Total Geral		148.256,48					
CRONOGRAMA FINANCEIRO							
MENSAL	PREVISTO			57.080,41	46.999,81	8.474,24	5.184,17
	BDI = 25,92%			14.795,24	12.182,35	2.196,52	1.343,74
	Total Previsto			71.875,65	59.182,16	10.670,76	6.527,91
REALIZADO							
BDI = 25,92%							
Total Realizado							
ACUMULADO	PREVISTO			57.080,41	104.080,22	112.554,46	117.738,63
	BDI = 25,92%			14.795,24	26.977,59	29.174,12	30.517,85
	Total Previsto			71.875,65	131.057,81	141.728,58	148.256,48
REALIZADO							
BDI = 25,92%							
Total Realizado							